


➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2024, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Y CONCEJOS DE DESARROLLO.

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya
DIRECCIO2N	Barrio El Calvario, Guastatoya, El Progreso
HORARIO DE ATENCION	de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm
TELEFONO	79451594
DIRECTOR	Alexis Geovanny Marroquín Orellana
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION	Beverly Mishell Cruz Orellana
FECHA DE ACTUALIZACION	05 noviembre de del 2024
CORRESPONDE AL MES DE	Octubre del 2024





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA


➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADAS O EN EJECUCION DEL AÑO 2024, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1.	319456	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. (FINALIZADO)	El proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 907 m2 de levantamiento y replantec topográfico, 907 m2 de corte de cajuela e=0.25, 907 m2 de base granular de e=0.10m compactada, 840 m2 de capa de arena e= 5 centímetros, 340 de carpeta de rodadura (adoquin tráfico pesado 280 kg/cm2), 175 m de llaves de confinamiento de concreto de 3000 psi, 330 m de bordillo prefabricado, 1 global de limpieza final.	LOTIFICACION SEREMIAS BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 498,960.00	21-0101-0001	4 MESES CALENDARIO	2,000	CONSTRUCTORA ELECTRO GUASTA	HERMERGILDO MARROQUIN RUANO	37-2023	100%	Q.498,960.00



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2.	324182	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA LINDA VISTA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. (FINALIZADO)	El proyecto consiste básicamente en; 225.00 ml, trazo y replanteo topográfico; 480.00 m3, corte de cajuela; 1160.00 m2, nivelación y conformación de rasante; 1160 m2, base granular t=0.15m; 1160 m2, pavimento de concreto hidráulico t=0.15m; 650.00 ml, corte y sello de juntas; 450.00 ml, bordillo prefabricado	COLONIA LINDA VISTA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 753,800.00	22-0101-0001	5 MESES CALENDARIO	28,690	N&D CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIRES	01-2024	100%	Q. 753,800-00





MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

¡Sirviéndote!

5980-0535




MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
3.	330681	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO: Replanteo topográfico, corte de cajuela; nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular, pavimento de concreto; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; rampas de remate de calle; transversal con cabezales de muro de ciclópeo; limpieza final.	ALDEA PALO AMONTONADO, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 510,500.00	22-0101-0001	4 MESES CALENDARI O	500	N&D CONSTRUCCION ES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIRES	02-2024	100%	Q. 510,500.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Siempre)

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
4.	306671	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO. (FINALIZADO)	El proyecto consiste en la AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO ya que el sistema de drenaje pluvial para mejorar la gestión de aguas pluviales, reducir riesgos de inundaciones y mejorar la calidad de vida en áreas urbanas afectadas.	BARRIO, EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,756,824.00	21-0101-0001	3 MESES CALENDARIO	1500	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	04-2024	100%	Q.1.756,524.00



Nº.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
5.	330712	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL, ALDEA PALO AMONTONADO, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO (FINALIZADO)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.: Replanteo topográfico, corte de cajuela; nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular; pavimento de concreto; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; limpieza final.	ALDEA PALO AMONTONADO	Q. 1,445,888.75	21-0101-0001	7 MESES CALENDARIO	748	N&D CONSTRUCCIONES	FERNANDO AUGUSTO HERNADEZ GODOY	03-2024	100%	Q. 1,445,800.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
Por el bien de la comunidad

☎ 5980-0535


🏠 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
6.	332298	MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES, ALDEA EL NARANJO, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO (FINALIZADO)	EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES ALDEA EL NARANJO, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO consiste en: 65 m3 de corte de terreno para construcción de muro; 274 m3 de muro de contención de gaviones; 240 m3 de conformación de relleno controlado con material clasificado (máximo capas t=0.20 m); 250 m2 confirmación de recubrimiento de concreto t=0.08 sin esfuerzo acabado rustico remolinado; 60 m2 colocación de adoquín (incluye bordillo y/o cuneta).	ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 719,423.08	21-0101-0001	5 MESES CALENDARIO	748	CONSTRUCTORA LA UNION	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN	05-2024	100%	Q.719,154.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
7.	336322	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO (FINALIZADO MES DE OCTUBRE)	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA CATALAN, GUASTATOYA EL PROGRESO: 1020 M2 de limpieza, trazo y chapeo, 1020 m2 de corte de nivelación de cajuela T= 0.15 m; 1020 m2 base de material granular T=0.15 m; 350 bordillo; 1020 de fundición de pavimento de 0.15 m.	COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 663,285.00	21 0101 0001	06 MESES CALENDARIO	609	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	09-2024	100%	Q. 663,285.60




No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
8.	335533	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 1740 m2 Limpieza;1740 m2 trazo y replanteo; 1740 m2 de corte de cajuela (1=0.10 m); 1740 m2 de nivelación y estabilizante de rasante; 1740 m2 colocación de base granular; 1600 m2 carpeta se rodadura de adoquín, 320 ml llaves de confinamiento transversal; 680 bordillo prefabricado; 40 m3 muro de contención de concreto ciclópeo; 10 m2 de rampa de acceso =0.15.	ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,259,600.00	21 0101 0001	04 MESES CALENDARIO	609	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	1.1-2024	90%	Q. 1,133,640.00







No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
9.	336320	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO (LIQUIDADADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE)	El proyecto CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO consiste en: 1 unidad de trabajos preliminares, 83 m2 de muro de contención de mampostería de piedra, 90 m3 de relleno controlado, 21 m2 de reposición de adoquín.	ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 273,485.00	22 0101 0001	03 MESE CALENDARIO	2000	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORRELLANA	10-2024	100%	Q. 273,485.00





No.	SINIP	NOIMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
10.	336181	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CEMENTERIO VIEJO, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO (FINALIZADO MES DE OCTUBRE)	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CEMENTERIO VIEJO, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 233 ml trazo y replanteo topográfico; 510 m3 corte de cajuela; 1165 m2 de nivelación y conformación de rasante; 1165 m2 de base granular (1=0.15 m); 1165 m2 de pavimento de concreto hidráulico 1=0.15 m 4,000 PSI; 625 ML de corte de cajuela y sello de juntas; 466 ml de bordillo prefabricado.	BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 757,471.25	21-0101-0001	5 MESES CALENDARIO	609	CONSTRUCTORA LA UNION	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON	08-2024	100%	Q. 757,471.25





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Serviciando!

5980-0535



MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
11.	335916	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION MINERVA, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO. (FINALIZADO MES DE OCTUBRE)	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 1938 m2 de limpieza y trazo y chapeo, 1938 de retiro de pavimento existente, 1938 m2 de corte de nivelación de cajuela T=0.15 m, 1938 m2 de base de material granular T=0.15 M, 133 de bordillo, 1938 m2de fundación de pavimento de 0,15 m, 1 unidad de señalización.	LOTIFICACION MINERVA, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 1,499,500.00	21 0101 0001	06 MESE CALENDARIO	609	CONSTRUCTORA JOSUE	JOSUE AMADO ORELLANA	13-2024	100%	Q. 1,499.500.00



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
12.	337488	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO (FINALIZADO MES DE OCTUBRE)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 705 m2 de excavación trabajos preliminares; 705 m2 de topografía; 200 m2 de demolición y estructuras existentes; 225 m3 de movimientos de tierra; 225 de excavación no clasificada; 260 m3 de acarreo; 705 m2 de Sub bases y bases; 705 m2 de reacondicionamiento de subrasante 12cm; 705 m2 de superficie de rodadura; 705 m2 de carpeta de rodadura de concreto de espesor de 12 cm 3000 PSI; 55 m2 de muros de contención de mampostería reforzada; 49 ml de construcción de gradas de acceso peatonal; 130 ml de bordillo prefabricado; 50 ml construcción de cuneta tipo I; 5 unidad de reconstrucción de brocales de tapaderas de pozos de visita	SECTOR EL BORDO, ALDEA EL SUBINAL, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 599,964.65	21-0101-0001	CALENDARIO	609	CONSTRUCTORA LA UNION	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERON	14-2024	100%	Q. 599,602.50





No.	SINIP	NOOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
13.	336534	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE ARNULFO ARCHILA HACIA LINEA FERREA BARRIO EL PORVENIR, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE ARNULFO ARCHILA HACIA LINEA FERREA BARRIO EL PORVENIR, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO: 2340 m2 de trabajos preliminares, 351 m3 de corte de cajuela subrasante, 2340 m2 de nivelación de subrasante + compacto, 2340 m2 de colocación base material granulado + compactación t=0.15 mts, 2340 m2 de fundición de pavimento de concreto t= 0.15 m, 2340 m de levantado de adoquín existente, 14.50 m de construcción de túmulos, 1150 ml de corte de junta + sello elastómero, 3 unidad de señalización vertical rótulos de túmulos, 878 m de señalización de pavimento (pintura termoplástica).	BARRIO EL PORVENIR, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,999,800.00	21 0101 0001	05 MESES	609	N&D CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIRES	15-2024	95%	Q. 1,899,810



No.	SINIP	NOIMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
14.	324180	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CEMENTERIO ALDEA LA LIBERTAD, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA LA LIBERTAD, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO: 680 m2 de limpieza, 680 m2 de trazo y replanteo, 680 m2 de corte de cajuela (t=0.20 m), 680 m2 de nivelación y estabilización de rasante, 680 m2 de colocación de base granular (t=0.10 m), 625 m2 de carpeta de rodadura de adoquin, 126 ml llaves de confinamiento transversal 0.10x0.25 m. a 3000 psi, 252 ml bordillo prefabricado 0.15*0.30*0.050 m, 16 m2 de rampa de acceso e=0.15.	ALDEA LA LIBERTAD, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 445,000.00	21 0101 001	04 MESES	900	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	16-2024	90%	Q. 400,274.95



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
15.	337390	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR MERCADO VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO (NUEVO PROYECTO)	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR MERCADO VIEJO, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO: 2905.r00 m2 de demolición de estructuras existentes (adoquinado y banquetas) retiro y acarreo; 2905 me de trabajos preliminares; 2450 m2 de reacondicionamiento de subrasante; 2450 m2 de colocación más compactación de material de préstamo granular de espesor de 0.10 mts al 95% del sector modificado; 2450 m2 de fundición de pavimento de 0.15 mts de espesor resistencia a la compresión de 210 kg/cm2; 261 ml de corte de sello y juntos; 443 m2 de construcción de banquetas de 0.07 mts de espesor resistencia a la 2kg10/cm2; 4 unidades de reposición de brocales de pozos de visita; 103 ml de construcción de arriate para arboles existentes; 1 unidad señalización horizontal	SECTOR MERCADO VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	1,999.800.00	42-0161-0002	06 MESES CALENDARIO	2000	N&D CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	18-2024	20%	Q. 399,960.00 (ANTICIPO)






MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
16.	337540	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. (NUEVO PROYECTO)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO el proyecto consiste en la construcción del techado de la cancha donde los niños y las niñas realizan sus actividades físicas	ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 291,219.00	21-0101-0001	04 MESES CALENDARIO	60	CONSTRUCTORA M & A	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	19-2024	50%	Q. 145,609.50
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN													



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

[Handwritten signature]
Melvin Mauricio Morales Rodas
Director Interino de la Dirección Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya






➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADAS O EN EJECUCION DEL AÑO 2024, FONDOS PROVENIENTES POR CONSEJOS DE DESARROLLO.

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1.	313528	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO (LIQUIDADO FINALIZADO)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO: Replanteo topográfico, de corte de cajuela; nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular, pavimento de concreto; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; 5 m de rampas de remate de calle; transversal de 36° con cabezales de muro de ciclópeo; 1 unidad de limpieza	SECTOR EL TIERRA BLANCAL, ALDEA EL SUBINAL, EL PROGRESO	Q. 1,974,306.00	22-0101-0001	4 MESES CALENDARIO	1200	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	06-2024	90%	Q. 1,381,747.50





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2.	314695	MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO (MISMO AVANCE)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, EL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO el proyecto consiste en la construcción de las oficinas administrativas lo que contribuirá con la mejora de trámites para los estudiantes de la universidad.	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 8,502,900.00	31-0101-0004	6 MESES CALENDARIO	1200	N&D	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	07-2024	60%	Q. 1,062,874.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
3.	330147	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto Consiste en el AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLA DO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 9,562,725.00	31 0101 0004	06 MESES CALENDARIO	9000	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	12-2024	50%	Q. 2,188,668.69





No.	SINIF	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
4.	334365	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en la AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLA DO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, GUASTATOYA, EL PROGRESO ayudara a mejorar la gestión de aguas pluviales, reducir riesgos de inundaciones y mejorar la calidad de vida en áreas urbanas afectadas.	COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,256,000.15	31-3101-002	08 MESES CALENDARIO	2500	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	17-2024	20%	Q. 251,200.03 (ANTICIPO)
										DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN			

[Handwritten signature] 1992

Melvin Matucio Morales Rodas
Director Interino de la Dirección Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya

