



➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2024, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Y CONCEJOS DE DESARROLLO.

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya
DIRECCIO2N	Barrio El Calvario, Guastatoya, El Progreso
HORARIO DE ATENCION	de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm
TELEFONO	79451594
DIRECTOR	Alexis Geovanny Marroquín Orellana
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION	Beverly Mishell Cruz Orellana
FECHA DE ACTUALIZACION	09 de AGOSTO del 2024
CORRESPONDE AL MES DE	JULIO del 2024





> LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADAS O EN EJECUCION DEL AÑO 2024, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	319456	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. (FINALIZADO)	El proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 907 m2 de levantamiento y replanteo topográfico, 907 m2 de corte de cajuela e=0.25, 907 m2 de base granular de e=0.10m compactada, 840 m2 de capa de arena e= 5 centímetros, 840 de carpeta de rodadura (adoquín tráfico pesado 280 kg/cm2), 175 m de llaves de confinamiento de concreto de 3000 psi, 330 m de bordillo prefabricado, 1 global de limpieza final.	LOTIFICACION SEREMIAS BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 498,960.00	21-0101-0001	4 MESES CALENDARIO	2,000	CONSTRUCTORA ELECTRO GUASTA	HERMEREGILDO MARROQUIN RUANO	37-2023	100%	Q.498,960.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2	324182	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA LINDA VISTA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. (FINALIZADO)	El proyecto consiste básicamente en; 225.00 ml, trazo y replanteo topográfico; 480.00 m3, corte de cajuela; 1160.00 m2, nivelación y conformación de rasante; 1160 m2, base granular t=0.15m; 1160 m2, pavimento de concreto hidráulico t=0.15m; 650.00 ml, corte y sello de juntas; 450.00 ml, bordillo prefabricado	COLONIA LINDA VISTA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 753,800.00	22-0101-0001	5 MESES CALENDARIO	28,690	N&D CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIRES	01-2024	100%	Q. 753,800-00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
3.	330681	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO (FINALIZADO)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO: Replanteo topográfico, corte de cajuela; nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular, pavimento de concreto; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; rampas de remate de calle; transversal con cabezales de muro de ciclópeo; limpieza final.	ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 510,500.00	22-0101-0001	4 MESES CALENDARIO	500	N&D CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	02-2024	100%	Q. 510,500.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
4.	306671	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. (FINALIZADO)	El proyecto consiste en la AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO ya que el sistema de drenaje pluvial para mejorar la gestión de aguas pluviales, reducir riesgos de inundaciones y mejorar la calidad de vida en áreas urbanas afectadas.	BARRIO, EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,756,824.00	21-0101-0001	3 MESES CALENDARIO	1500	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	04-2024	100%	Q.1,756,524.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
5.	330712	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL, ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO (MISMO AVANCE)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.: Replanteo topográfico, corte de cajuela; nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular, pavimento de concreto; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; limpieza final.	ALDEA PALO AMONTONADO	Q. 1,445,888.75	21-0101-0001	7 MESES CALENDARIO	748	N&D CONSTRUCCIONES	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	03-2024	60%	Q. 867,480.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

13/11/2024

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
6.	332298	MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES, ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO consiste en: 65 m3 de corte de terreno para construcción de muro; 274 m3 de muro de contención de gaviones; 240 m3 de conformación de relleno controlado con material clasificado (máximo capas t=0.20 m); 250 m2 confirmación de recubrimiento de concreto t=0.08 sin esfuerzo acabado rustico remolinado; 60 m2 colocación de adoquín (incluye bordillo y/o cuneta).	ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 719,423.08	21-0101-0001	5 MESES CALENDARIO	748	CONSTRUCTORA LA UNION	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN	05-2024	93%	Q.668,813.22



☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

Asistencia

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
7.	336322	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA CATALAN, GUASTATOYA EL PROGRESO: 1020 M2 de limpieza, trazo y chapeo, 1020 m2 de corte de nivelación de cajuela T= 0.15 m; 1020 m2 base de material granular T=0.15 m; 350 bordillo; 1020 de fundición de pavimento de 0.15 m.	COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 663,285.00	21 0101 0001	06 MESES CALENDARIO	609	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	09-2024	20%	Q. 132,657.12





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
8.	335533	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 1740 m2 Limpieza: 1740 m2 trazo y replanteo; 1740 m2 de corte de cajuela (1=0.10 m); 1740 m2 de nivelación y estabilizante de rasante; 1740 m2 colocación de base granular; 1600 m2 carpeta se rodadura de adoquín, 320 ml llaves de confinamiento transversal; 680 bordillo prefabricado; 40 m3 muro de contención de concreto ciclópeo; 10 m2 de rampa de acceso =0.15.	ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,259,600.00	21 0101 0001	04 MESES CALENDARIO	609	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	11-2024	20%	Q. 251,290.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
9.	336320	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto de CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO consiste en: 1 unidad de trabajos preliminares, 83 m2 de muro de contención de mampostería de piedra, 90 m3 de relleno controlado, 21 m2 de reposición de adoquín.	ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 273,485.00	22 0101 0001	03 MESE CALENDARIO	2000	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	10-2024	20%	Q. 54,697.00







No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EECUTORIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
10.	336181	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CEMENTERIO VIEJO, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CEMENTERIO VIEJO, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 233 ml trazo y replanteo topográfico; 510 m3 corte de cajuela; 1165 m2 de nivelación y conformación de rasante; 1165 m2 de base granular (1=0.15 m); 1165 m2 de pavimento de concreto hidráulico 1=0.15 m 4,000 PSI; 625 ML de corte de cajuela y sello de juntas; 466 ml de bordillo prefabricado.	BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 757,471.25	21-0101-0001	5 MESES CALENDARIO	609	CONSTRUCTORA LA UNION	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON	08-2024	20%	Q. 151,494.25





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
11.	335916	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 1938 m2 de limpieza y trazo y chapeo, 1938 de retiro de pavimento existente, 1938 m2 de corte de nivelación de cajuela T=0.15 m, 1938 m2 de base de material granular T=0.15 M, 133 de bordillo, 1938 m2de fundación de pavimento de 0,15 m, 1 unidad de señalización.	LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 1,499,500.00	21 0101 0001	06 MESE CALENDARIO	609	CONSTRUCTORA JOSUE	JOSUE AMADO ORELLANA	13-2024	20%	20%


Lic. Alexis Geovanny Manzo Quila Orellana
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya





➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADAS O EN EJECUCION DEL AÑO 2024, FONDOS PROVENIENTES POR CONSEJOS DE DESARROLLO.

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1.	313528	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, EL PROGRESO (MISMO AVANCE)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO: Replanteo topográfico, de corte de cajuela; nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular, pavimento de concreto; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; 5 m de rampas de remate de calle; transversal de 36° con cabezales de muro de ciclópeo; 1 unidad de limpieza	SECTOR EL TIERRA BLANCAL, ALDEA EL SUBINAL, EL PROGRESO	Q. 1,974,306.00	22-0101-0001	4 MESES CALENDARIO	1200	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	06-2024	20%	Q. 394,785.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ELECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD ELECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACION ES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2.	314695	MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO (MISMO AVANCE)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO el proyecto consiste en la construcción de las oficinas administrativas lo que contribuirá con la mejora de trámites para los estudiantes de la universidad.	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 8,502,900.00	31-0101-0004	6 MESES CALENDARIO	1200	N&D	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	07-2024	20%	Q. 1,700,580.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
3.	330147	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto Consiste en el AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, EL PROGRESO.	SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 9,562,725.00	31 0101 0004	06 MESES CALENDARIO	9000	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	12-2024	20%	Q. 2,679,690.13

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!