

Oficio Ref. agmo/DMP/361-2024

Guastatoya, 06 de septiembre de 2024.

Lic.:

Antonio Mendoza Alvarado

Secretario General

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

SEGEPLAN

Ciudad

Presente.

Deseando que todas sus actividades se realicen con éxito me permito enviarle un caluroso saludo.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que se adjunta al presente el **SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL**, de avances, metas e indicadores correspondientes al año fiscal 2,024 en forma digital de acuerdo a lo solicitado por su secretaria.

Agradeciendo la atención prestada a la presente me suscribo de usted su atento y amable servidor.

Atentamente,

ALCALDE

José Elías Herrera Guerra

ALCALDE MUNICIPAL

Municipalidad de Guastatoya



HORA: 11:20 FIRMA:





Office of the Secretary

Department of the Interior

Washington, D.C.

February 1, 1964

Mr. J. Edgar Hoover, Director, Federal Bureau of Investigation

Sir:

Enclosed for you are

three copies of a

report on the activities of the American Indian Movement (AIM) in the

State of California.

The report was prepared by the Bureau of Indian Affairs (BIA) and

is being furnished to you for your information.

Very truly yours,

Walter D. Hensley, Assistant Secretary

Enclosure

Walter D. Hensley

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2043960	2043960	88629.31	82851.12	104050.30	0	275530.73	738384.75	36.13%	13.48%	36.13%		
323668-APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	36100	36100	0	Ejecución física	1700	1700	1700	5100	13100	36.29%	14.13%	36.29%	
		Meta financiera	2043960	2043960	88629.31	82851.12	104050.30	0	275530.73	738384.75	36.13%	13.48%	36.13%		
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	13128	13128	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	425000	425000	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	25100	25100	0	Ejecución física				0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	425000	425000		Ejecución financiera				0	0	0	0%	0%	0%
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	0	4500	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	686500	686500	126657.41	93502.50	100241.27	0	320401.18	677216.68	98.65%	46.67%	98.65%		
323638-CONSERVACION EDIFICIO (S) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	5700	5700	0	Ejecución física	900	875	900	2675	5643	99%	46.93%	99%	
		Meta financiera	686500	686500	126657.41	93502.50	100241.27	0	320401.18	677216.68	98.65%	46.67%	98.65%		

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	3000	3000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6254000	6254000	759860.57	Ejecución fina	713733.47	825921.34	112327.36	2411842.74	3812891.39	60.97%	38.56%	60.97%
		Meta física	45	45	7	Ejecución física	7	7	7	21	29	46.67%	46.67%	64.44%
		Meta financiera	4656000	4656000	695904.73	Ejecución financiera	658399.82	756428.35	0	2110732.90	2928804.66	45.33%	45.33%	62.9%
323709-CONSERVACION ECOSISTEMA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Hectarea	Meta física	15	15	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	1	2.50	16.67%	16.67%	56.67%
		Meta financiera	1598000	1598000	63955.84	Ejecución financiera	56333.65	69492.99	112327.36	301109.84	884086.73	18.84%	18.84%	55.32%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	37865997.93	34585997.93	1893901.2	Ejecución fina	1455783.6	2211774.2	3258927.7	8820386.85	11779930.74	25.5%	23.29%	31.11%
		Meta física	30	29	2	Ejecución física	1	2	1	2	6	20.69%	20%	40%
		Meta financiera	12980100	12500100	1172634.77	Ejecución financiera	140714.22	1327896.3	0	2641245.31	4967916.58	21.13%	20.35%	38.27%
323562-CONSERVACION CALLE (S) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	5	5	0	Ejecución física	0.30	0.40	0.30	1	1.65	33%	20%	33%
		Meta financiera	4894500	4894500	221266.50	Ejecución financiera	409824.39	347695.76	0	978786.65	1611659.27	20%	20%	32.93%
324115-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	0.48	0.25	1	Ejecución física				0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	1000000		Ejecución financiera				0	0	0%	0%	0%
324165-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	0.30	0	1	Ejecución física				0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000		0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%	0%
313528-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLA	Kilometro	Meta física	0.30	0.30	0	Ejecución física		0.06			0.06	20%	20%	20%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Cuatrimestre	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
31328-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLA	Kilometro	Meta financiera	1973306	1973306	0	Ejecución financiera	0	394661.20	0	0	20%	394661.20	20%	20%
31353-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO	Kilometro	Meta física	0.23	0.23	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
SALIDA A LA ALDEA EL NARANJO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO		Meta financiera	1487698	1487698	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
324180-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA LA LIBERTAD, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	0.15	0.15	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
324182-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA LINDA VISTA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	0.12	0.12	0	Ejecución física	0.12				100%	0.12	100%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	500000	0	0	0	100%	500000	100%	100%
324187-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION MORALES ALDANA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	0.24	0.24	1	Ejecución física	0				0%	0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
324188-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOTIFICACION VALLE DE LAS TUNAS, CONANDO SANTA RITA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	0.30	0.30	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
324094-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	0.24	0.24	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%
330712-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL, ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2225	2225	1	Ejecución física				2225	100%	2225	100%	100%
		Meta financiera	1445888.75	1445888.75	1	Ejecución financiera	0	0	0	1445888.75	100%	1445888.75	100%	100%
330681-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	785	785	1	Ejecución física					100%	785	100%	100%
		Meta financiera	510583.80	510583.80	1	Ejecución financiera	0	510583.80	0	0	100%	510583.80	100%	100%
336320-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cubico	Meta física	83	83	1	Ejecución física				83	100%	83	100%	100%
		Meta financiera	273623	273623	1	Ejecución financiera	0	0	0	273623	100%	273623	100%	100%



Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
336322-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1020	1020	1	1 Ejecución física			204		204	204	20%	20%	20%	20%
		Meta financiera	663417	663417	1	1 Ejecución financiera	0	0	132683.40	0	132683.40	132683.40	20%	20%	20%	20%
332298-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	274	274	1	1 Ejecución física				274	274	274	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	719423.08	719423.08	1	1 Ejecución financiera	0	0	719423.08	0	719423.08	719423.08	100%	100%	100%	100%
335916-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1992	1992	1	1 Ejecución física				398.40	398.40	398.40	20%	20%	20%	20%
		Meta financiera	1500000	1500000	1	1 Ejecución financiera	0	0	300000	0	300000	300000	20%	20%	20%	20%
336181-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CEMENTERIO VIEJO, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1165	1165	1	1 Ejecución física			233		233	233	20%	20%	20%	20%
		Meta financiera	757493.75	757493.75	1	1 Ejecución financiera	0	0	151498.75	0	151498.75	151498.75	20%	20%	20%	20%
336534-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE ARNULFO ARCHILA HACIA LINEA FERREA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2340	2340	1	1 Ejecución física				468	468	468	20%	20%	20%	20%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	1 Ejecución financiera	0	0	400000	0	400000	400000	20%	20%	20%	20%
335533-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1600	1600	1	1 Ejecución física			320		320	320	20%	20%	20%	20%
		Meta financiera	1260000	1260000	1	1 Ejecución financiera	0	0	252000	0	252000	252000	20%	20%	20%	20%
337488-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	705	705	1	1 Ejecución física				141	141	141	20%	20%	20%	20%
		Meta financiera	599964.55	599964.55	1	1 Ejecución financiera	0	0	119992.91	0	119992.91	119992.91	20%	20%	20%	20%
Eje Katun:																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	60000000	60000000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	0 Ejecución física					0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	60000000	60000000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiero	8560450	7510450		Ejecución fina	26385.55	198645.01	186432.22	245036.61	657499.39	1159636.23	15.44%	7.68%	13.55%
323711-APOYO A LA EDUCACIÓN DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	700	700	0	Ejecución física	15	35	35	35	120	320	45.71%	17.14%	45.71%
		Meta financiera	2588000	2588000	0	Ejecución financiera	26385.55	198645.01	186432.22	245036.61	657499.39	1159636.23	44.81%	25.41%	44.81%
327967-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO MUNICIPAL BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	175	0	1	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1050000	0	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
314695-MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4922450	4922450	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	4800	4800	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	12162000	10162000		Ejecución fina	0	0	0	0	8474823.18	0%	83.4%	0%	69.68%
324127-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	400		0	1 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2000000		0	1 Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
323578-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	7350	7350	7350	0 Ejecución física					6525	0%	88.78%	0%	88.78%
		Meta financiera	9562000	9562000	9562000	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	8474823.18	0%	88.63%	0%	88.63%
324134-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACIONES ALDANA MORALES, MARROQUIN I, II, COLONIAS HICHOS, CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	300	300	300	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	600000	0 Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gram. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	12264781	9764781			244285.35	0	0	0	244285.35	2.5%	676466.61	1.99%	55.22%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	7100	7100	0	0	1300				1300	18.31%	3625	51.06%	51.06%
		Meta financiera	1337200	1337200	0	0	244285.35	0	0	0	244285.35	18.27%	676466.61	50.59%	50.59%
323699-CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	7173	7173	0	0	896	896	896		3584	49.97%	3584	49.97%	49.97%
		Meta financiera	1568800	1568800	0	0	213924.73	111940.75	153855.84	291433.71	771155.03	49.16%	771155.03	49.16%	49.16%
324121-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO EL BARREAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	1900	1900	0	1					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	1					0	0%	0	0%	0%
306671-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	5000	5000	0	0					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	8427581	8427581	0	0					0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
324148-CONSTRUCCION SALON DEPORTIVO MUNICIPAL MULTIDISCIPLINARIO LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	1					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	1					0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Acceso a servicios de salud																
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física 4800	4800	4800	0	Ejecución física Ejecución fina	544988.25	87944.75	57759.07	53030	743722.07	29.35%	32.88%	29.35%	32.88%
323726-APOYO DOTACION INSUMOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física Meta financiera	28690 600000	28690 600000	28690 600000	0	Ejecución física Ejecución financiera		0	869	2000	2869	10%	10%	10%	10%
323571-APOYO A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física Meta financiera	28690 1077000	28690 1077000	28690 1077000	0	Ejecución física Ejecución financiera	10000	5000	3000		18000	62.74%	69.71%	62.74%	69.71%
323724-APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física Meta financiera	28690 857390	28690 857390	28690 857390	0	Ejecución física Ejecución financiera	425	50			1275	1.66%	4.44%	1.66%	4.44%
								15340	725	0	0	37665	1.87%	4.39%	1.87%	4.39%
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Hogares	Meta física Meta financier	1065 390000	1065 390000	0	Ejecución física Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
336224-APOYO ESTRATEGIA PARA LA COORDINACION DE LA CREACION DE LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física Meta financiera	14 390000	14 390000	14 390000	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%

Date		Time		Location		Remarks	
1941	10/10	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/11	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/12	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/13	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/14	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/15	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/16	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/17	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/18	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/19	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/20	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/21	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/22	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/23	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/24	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/25	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/26	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/27	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/28	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/29	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/30	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1941	10/31	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30

Continued from p. 10 of the same notebook

10/31/41

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Kattun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Seguridad alimentaria y nutricional														
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Meta Estratégica de Desarrollo: Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos	Persona	Meta física	250	250	250	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financier	90000	90000	90000		Ejecución fina	0	0	88425	88425	98.25%	98.25%	98.25%
337400-APOYO ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	250	250	250	1	Ejecución física			247	247	98.8%	98.8%	98.8%
		Meta financiera	90000	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	88425	88425	98.25%	98.25%	98.25%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:36

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Eje Katun:															
Riqueza para Todos y Todas															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Empleo e inversión															
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Meta Estratégica de Desarrollo: Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I)	Persona	Meta física	3400	3400	0	Ejecución físic	507999.41	380178.47	431605.90	81600.95	1401384.73	0	0%	0%	0%
		Meta financier	8889250	5579250		Ejecución fina					2588361.38	46.39%	15.76%	29.12%	
323603-APOYO A LA CULTURA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	28690	28690	0	Ejecución física					2802	9.77%	0%	9.77%	
		Meta financiera	794150	794150	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	77099	9.71%	0%	9.71%	
323600-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	18500	18500	0	Ejecución física	4100	1500	1800	1500	8900	48.11%	48.11%	72.97%	
		Meta financiera	844600	844600	0	Ejecución financiera	175458.20	61663.66	90038.86	81600.95	406761.67	72.97%	48.4%	72.97%	
323694-CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física	775	750	775		2300	32.86%	32.86%	62.5%	
		Meta financiera	3050500	3050500	0	Ejecución financiera	332541.21	318514.81	341567.04	0	992623.06	62.12%	32.54%	62.12%	
324171-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASERIO LA CAMPANA, ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1333.33	1333.33	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
324190-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	4050	4050	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	3010000	3010000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	
324132-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	296.67	296.67	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	890000	890000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	

F: 
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			

1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100