

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral.	Persona	Meta física		100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
344151-APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA												
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física		6200	0	Ejecución física		66	66	2400	2532	40.84%	0%
		Meta financiera	11674819	11674819	0	Ejecución financiera	0	74000	74000	4579920	4727920	40.5%	40.5%
344112-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física		66	66		132	66%	66%
		Meta financiera	225019	225019	0	Ejecución financiera	0	74000	74000	0	148000	65.77%	65.77%
336314-CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1500	6000	1	Ejecución física				2400	2400	40%	160%
		Meta financiera	11449800	11449800	2	Ejecución financiera	0	0	0	4579920	4579920	40%	40%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2701422.40	2701422.40	0	Ejecución financiera	0	197482.56	197482.56	0	394965.12	14.62%	14.62%
343513-APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	36100	36100	0	Ejecución física		4129.50	4129.50		8259	22.88%	22.88%
		Meta financiera	2701422.40	2701422.40	0	Ejecución financiera	0	197482.56	197482.56	0	394965.12	14.62%	14.62%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	13128	13128	0	Ejecución física		6432.72	6432.72		12865.44	98%	98%
		Meta financiera	450000	771875	0	Ejecución financiera	0	382000	382000	0	764000	98.98%	169.78%
344148-LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	25000	25000	0	Ejecución física		12385	12385		24770	99.08%	99.08%
		Meta financiera	450000	771875	1	Ejecución financiera	0	382000	382000	0	764000	98.98%	169.78%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física		4500	0	Ejecución física	1067	566	1067		2700	60%	0%
		Meta financiera	1229100	1298105	0	Ejecución financiera	374610.11	159170.97	346470	0	880251.08	67.81%	71.62%
344149-CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPALES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	5700	5700	0	Ejecución física		1657	1657		3314	58.14%	58.14%
		Meta financiera	479900	548905	1	Ejecución financiera	0	159169.97	159169.97	0	318339.94	58%	66.33%
342203-MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	374	374	2	Ejecución física	140		140		280	74.87%	74.87%
		Meta financiera	749200	749200	2	Ejecución financiera	374610.11	1	187300.03	0	561911.14	75%	75%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física		600	600		1200	40%	40%
		Meta financiera	6594414	6594414	0	Ejecución financiera	0	608232.64	608232.65	0	1216465.29	18.45%	18.45%
344140-CONSERVACION ECOSISTEMA (MEDIO AMBIENTE) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Hectarea	Meta física	18	18	0	Ejecución física		2	2		4	22.22%	22.22%
		Meta financiera	1881014	1881014	0	Ejecución financiera	0	191122.41	191122.42	0	382244.83	20.32%	20.32%
344145-SANEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Hectarea	Meta física	45	45	0	Ejecución física		4.05	4.05		8.10	18%	18%
		Meta financiera	4713400	4713400	0	Ejecución financiera	0	417110.23	417110.23	0	834220.46	17.7%	17.7%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	26693774.45	28053638.45	0	Ejecución financiera	369365.80	3513633.97	1650215.03	1359759	6892973.80	24.57%	25.82%
344877-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1875	1875	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
344826-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR PARQUE CENTRAL GUASTATOYA, BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
344843-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	3125	3125	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
344802-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrad	Meta física	1922	1922	0	Ejecución física		1537.60	199.20		1736.80	90.36%	90.36%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
344802-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL POR	Metro cuadrado	Meta financiera	1538000	1538000		0 Ejecución financiera	0	1229760	153720	0	1383480	89.95%	89.95%
345497-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION ARRIVILLAGA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	549	549		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	438943	438943		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
344803-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	9000	9000		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7200000	7200000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
344152-CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	35	35		0 Ejecución física		9			9	25.71%	25.71%
		Meta financiera	4344418.40	4344418.40		0 Ejecución financiera	0	978063.89	0	0	978063.89	22.51%	22.51%
344857-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1633	1633		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1306508	1306508		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
337390-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR MERCADO VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2450	4400	2	Ejecución física				1755	1755	39.89%	71.63%
		Meta financiera	1359864	2719728	2	Ejecución financiera	0	0	0	1159884	1159884	42.65%	85.29%
354583-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	730	730	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	438000	438000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
345497-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION ARRIVILLAGA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	549	549	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
342237-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	388	388	1	Ejecución física	349.20	38.80			388	100%	100%
		Meta financiera	231000	231000	1	Ejecución financiera	207900	23100	0	0	231000	100%	100%
343647-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN A UN COSTADO DE HOTEL SANTA LUISA, COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	363	363	1	Ejecución física				363	363	100%	100%
		Meta financiera	199875	199875	1	Ejecución financiera	0	0	0	199875	199875	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
341645-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	5053	5053		1 Ejecución física		1515.90	1768.55		3284.45	65%	65%
		Meta financiera	4275700.25	4275700.25		1 Ejecución financiera	0	1282710.08	1496495.03	0	2779205.11	65%	65%
342093-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	912	912		1 Ejecución física	912				912	100%	100%
		Meta financiera	138365.80	138365.80		1 Ejecución financiera	138365.80	0	0	0	138365.80	100%	100%
342110-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	189	189		1 Ejecución física	189				189	100%	100%
		Meta financiera	23100	23100		1 Ejecución financiera	23100	0	0	0	23100	100%	100%
344803-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	4500	4500		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0 Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes atendidos en educación superior	Metro cuadrado	Meta física		4632		0 Ejecución física		441			441	9.52%	0%
		Meta financiera	5751450	5751496		0 Ejecución financiera	0	2125748	0	0	2125748	36.96%	36.96%
344872-MEJORAMIENTO AUDITORIO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	3750	3750		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
314695-MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	100	882		1 Ejecución física		441			441	50%	441%
		Meta financiera	4251450	4251496		2 Ejecución financiera	0	2125748	0	0	2125748	50%	50%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física		1944		0	Ejecución física		581	581	581	1743	89.66%	0%
		Meta financiera	9265758.95	9107285.35		0	Ejecución financiera	0	105696.65	105696.65	519718.91	731112.21	8.03%	7.89%
336936-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	200	200		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5185475	5185475		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
344105-APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	1400	1400		0	Ejecución física		30	30		60	4.29%	4.29%
		Meta financiera	3275723	3275723		0	Ejecución financiera	0	105696.65	105696.65	0	211393.30	6.45%	6.45%
340101-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	144	144		2	Ejecución física				116	116	80.56%	80.56%
		Meta financiera	790000	631526.40		2	Ejecución financiera	0	0	0	505157.96	505157.96	79.99%	63.94%
337540-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	200	200		1	Ejecución física				200	200	100%	100%
		Meta financiera	14560.95	14560.95		1	Ejecución financiera	0	0	0	14560.95	14560.95	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física		7163		0	Ejecución física		700	700		1400	19.54%	0%
		Meta financiera	1885633.84	1885633.84		0	Ejecución financiera	0	134643.01	134643	0	269286.01	14.28%	14.28%
344128-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	7163	7163		0	Ejecución física		700	700		1400	19.54%	19.54%
		Meta financiera	1885633.84	1885633.84		0	Ejecución financiera	0	134643.01	134643	0	269286.01	14.28%	14.28%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	4800	4800	0	Ejecución física		432	432		864	18%	18%
		Meta financiera	10175688.40	10175688.40	0	Ejecución financiera	0	884022.12	884022.13	0	1768044.25	17.38%	17.38%
344131-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	7163	7163	0	Ejecución física		644.67	644.67		1289.34	18%	18%
		Meta financiera	10175688.40	10175688.40	0	Ejecución financiera	0	884022.12	884022.13	0	1768044.25	17.38%	17.38%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	20000	20000	0	Ejecución física		5400	5400		10800	54%	54%
		Meta financiera	4743914.09	4574821.09	0	Ejecución financiera	0	1954433	0	0	1954433	42.72%	41.2%
330147-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	7163	7163	0	Ejecución física		3581.50			3581.50	50%	50%
		Meta financiera	3863526	3863526	2	Ejecución financiera	0	1917763	0	0	1917763	49.64%	49.64%
334365-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro	Meta física	145	580	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	843718.09	674625.09	2	Ejecución financiera					0	0%	0%
341742-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	31.50	31.50	1	Ejecución física		31.50			31.50	100%	100%
		Meta financiera	36670	36670	1	Ejecución financiera	0	36670	0	0	36670	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión													
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA													
Mejoramiento caminos rurales	Metro cuadrado	Meta física		35.22		0	Ejecución física		5	5		10	28.39%	0%
		Meta financiera	18910778.82	34504202.85		0	Ejecución financiera	0	1431394.49	1431394.49	0	2862788.98	8.3%	15.14%
331020-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1820	1820		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1001000	1001000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
336927-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1701000	1701000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
344974-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	80	80		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	124981	124981		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
336923-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
344833-MEJORAMIENTO CALLE CON BADEN ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
344160-CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	30	30		0	Ejecución física		5	5		10	33.33%	33.33%
		Meta financiera	8885989.81	8885989.81		0	Ejecución financiera	0	1431394.49	1431394.49	0	2862788.98	32.22%	32.22%
340106-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	30	120		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	599800	2399200		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
334525-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1904	7616		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1199500	4798000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
340093-MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	750	3000		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	599500	2398000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
334527-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1099	4396		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899500	3598000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
334523-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1495	5980		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	999710.51	3998842.04		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
334531-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1495	5980		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899797.50	3599190		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresariales.	Persona	Meta física		28690		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	599000	599000		0 Ejecución financiera	0	29950	29950	0	59900	10%	10%
344102-APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	28690	28690		0 Ejecución física		1448	1448		2896	10.09%	10.09%
		Meta financiera	599000	599000		0 Ejecución financiera	0	29950	29950	0	59900	10%	10%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA												
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	Metro cuadrado	Meta física		23900		0 Ejecución física		2000	839		2839	11.88%	0%
		Meta financiera	20018573.20	23918573.20		0 Ejecución financiera	0	2568395.35	696784.12	0	3265179.47	13.65%	16.31%
344159-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	18500	18500		0 Ejecución física		999.92	999.93		1999.85	10.81%	10.81%
		Meta financiera	2097190.60	2097190.60		0 Ejecución financiera	0	106800.46	106800.47	0	213600.93	10.19%	10.19%
344136-CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000		0 Ejecución física		195	195		390	13%	13%
		Meta financiera	9134937.60	9134937.60		0 Ejecución financiera	0	589983.64	589983.65	0	1179967.29	12.92%	12.92%
336296-CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	150	600		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	5200000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
336295-CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800		2 Ejecución física		450			450	25%	25%
		Meta financiera	7486445	7486445		2 Ejecución financiera	0	1871611.25	0	0	1871611.25	25%	25%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria.	Persona	Meta física		28690		0 Ejecución física		7422.10	7422.10		14844.20	51.74%	0%
		Meta financiera	1820650	2622142.14		0 Ejecución financiera	0	673560.60	673560.60	0	1347121.20	51.37%	73.99%
344115-APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	28690	28690		0 Ejecución física		7422.10	7422.11		14844.21	51.74%	51.74%
		Meta financiera	1820650	2622142.14		1 Ejecución financiera	0	673560.60	673560.60	0	1347121.20	51.37%	73.99%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con alimentos	Persona	Meta física		7173		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
344100-APOYO DOTACION INSUMOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	7173	7173		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	4800	4800		0	Ejecución física		864	864		1728	36%	36%
		Meta financiera	1161000	1161000		0	Ejecución financiera	0	162430.19	162430	0	324860.19	27.98%	27.98%
344124-APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	28690	28690		0	Ejecución física		5300	5300		10600	36.95%	36.95%
		Meta financiera	911000	911000		0	Ejecución financiera	0	162430.19	162430	0	324860.19	35.66%	35.66%
331065-MEJORAMIENTO HOSPITAL DE EL PROGRESO AREA DE EMERGENCIA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	100	100		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025


Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 7/05/2025 14:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinca y garífuna, y del área rural												
Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos	Persona	Meta física		28690	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
344129-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	28690	28690	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F:  Alcalde Municipal

ALCALDE



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!