


Oficio Ref. agmo/DMP/0374-2025

Guastatoya, 04 de septiembre de 2025.

Lic.
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario General
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Ciudad
Presente.



04 SEP 2025 Manolo O.


Deseando que todas sus actividades se realicen con éxito me permito enviarle un caluroso saludo.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que se adjunta al presente el **SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL**, de avances, metas e indicadores correspondientes al año fiscal 2,025 en forma digital de acuerdo a lo solicitado por su secretaria.

Agradeciendo la atención prestada a la presente me suscribo de usted su atento y amable servidor.

Atentamente,

ALCALDE


José Elías Herrera Guerra

ALCALDE MUNICIPAL
Municipalidad de Guastatoya



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:28



Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gram. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral.	Persona	Meta física	100			0	Ejecución física				50	50%	50	0%
		Meta financiero	250000	250000			Ejecución fina	122002	0	0	122002	48.8%	122002	48.8%
	344151-APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA. EL PROGRESO	Persona	Meta física	1000	1000		0	Ejecución física	500			500	50%	500
		Meta financiera	250000	250000		0	Ejecución financiera	122002	0	0	122002	48.8%	122002	48.8%
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
SIN MED ASOCIADA														
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	6200			0	Ejecución físico				3600	58.06%	6132	98.9%
		Meta financiero	11674819	11674819			Ejecución fina	25179.62	6895059.3	25179.62	0	58.49%	11673338.86	99.99%
	344112-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA. EL PROGRESO	Metro cuadrado	200	200		0	Ejecución física	22.50	22.50	22.50		33.75%	199.50	99.75%
		Meta financiera	225019	225019		0	Ejecución financiera	25179.62	25179.62	25179.62	0	33.57%	223538.86	99.34%
336314-CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR). ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA. EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500		1	Ejecución física	3500			3600	60%	8000	100%
		Meta financiera	11449800	11449800		2	Ejecución financiera	0	6869980	0	0	60%	11449800	100%
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Áreas con ordenamiento Vial	Metro cuadrado	Meta física	36100			1	Ejecución físico				21660	60%	21660	60%
		Meta financiero	2701422.40	2701422.40			Ejecución fina	410436.10	410436.10	410436.10	0	45.58%	1626273.42	60.2%
	343513-APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA. EL PROGRESO	Persona	Meta física	36100	36100		0	Ejecución física	4598.73	4598.73	4598.73		38.2%	22049.19
		Meta financiera	2701422.40	2701422.40		0	Ejecución financiera	410436.10	410436.10	410436.10	0	45.58%	1626273.42	60.2%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

SEGEPLAN

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				Total
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Ordenamiento Territorial														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	13128	13128	0	Ejecución física				100	0.78%	12966.44	98.76%	
		Meta financiera	450000	771876		Ejecución fina	0	0	0	0	0%	784000	98.98%	
344148-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	25000	25000	0	Ejecución física				0	0%	24770	99.08%	
		Meta financiera	450000	771876	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	784000	98.98%	
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Ordenamiento Territorial														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física			4500	0	Ejecución físic			1125	25%	3825	0%	
		Meta financier	1228100	1288105		Ejecución fina	39136.92	39136.92	39136.92	187288.86	23.47%	1184950.70	91.28%	
344149-CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPALES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	5700	5700	0	Ejecución física	415.34	415.34	415.34	1246.02	21.86%	4560.02	80%	
		Meta financiera	479900	548905	1	Ejecución financiera	39136.92	39136.92	39136.92	0	21.39%	435750.70	79.39%	
342203-MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	374	374	2	Ejecución físic				94	25.13%	374	100%	
		Meta financiera	749200	749200	2	Ejecución financiera	0	0	0	187288.86	25%	749200	100%	



SEGEPLAN

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Pag. 3 de 12

Fecha y Hora:

4/09/2025 12:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Físico Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Financiero al 30 de Septiembre Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance del Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 30 de Septiembre Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	1275043.1	1275043.1	1275043.1	0	38%	38%	78%	78%
		Meta financiera	6594414	6594414	0	Ejecución fina	1275043.1	1275043.1	1275043.1	0	58.01%	58.01%	78.45%	78.45%
	Hectarea	Meta física	18	18	0	Ejecución física	3	3	3	9	50%	50%	60%	72.22%
		Meta financiera	1881014	1881014	0	Ejecución financiera	310367.31	310367.31	310367.31	0	48.5%	48.5%	69.82%	69.82%
344140-CONSERVACION ECOSISTEMA (MEDIO AMBIENTE) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Hectarea	Meta física	45	45	0	Ejecución física	9	9	9	27	60%	60%	78%	78%
344145-SANEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Hectarea	Meta financiera	4713400	4713400	0	Ejecución financiera	964675.86	964675.86	964675.86	0	61.4%	61.4%	79.1%	79.1%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras terciarias (MGIV)	Kilometro	Meta física	0.21	0.21	1	Ejecución física	2860826.3	635733.22	1536733.2	4820000	50%	50%	0%	0%
		Meta financiera	37148323.46	37148323.46	0	Ejecución fina	2860826.3	635733.22	1536733.2	4820000	26.58%	26.58%	26.58%	45.13%
	Metro cuadrado	Meta física	1875	1875	0	Ejecución física	1125	1125	1125	750	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	900000	600000	100%	100%	100%	100%
344877-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1922	1922	0	Ejecución física	165.20	165.20	165.20	1822	9.64%	9.64%	9.64%	100%
344802-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta financiera	1538000	1538000	0	Ejecución financiera	164520	164520	164520	1538000	10.06%	10.06%	10.05%	100%
344803-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	9000	9000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
344152-CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL M	Kilometro	Meta financiera	7200000	7200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1440000	20%	20%	20%	20%
		Meta física	35	35	0	Ejecución física	4.75	4.75	4.75	14.25	40.71%	40.71%	40.71%	66.43%

SEGEPLAN Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
344152-CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL M	Kilometro	Meta financiera	4344418.40	4344418.40	0	Ejecución financiera	635733.22	635733.22	635733.22	0	1807199.66	43.9%	66.41%	43.9%	66.41%	66.41%
337380-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR MERCADO VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2450	2450	4400	2 Ejecución física	2646				2645	60.11%	100%	107.98%	179.55%	179.55%
353143-MEJORAMIENTO CALLE URBANA A UN COSTADO DEL PARQUE MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	513	513	1359864	3 Ejecución financiera	198980	0	0	0	198980	14.71%	100%	14.71%	100%	100%
353145-MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	634	634	400000	1 Ejecución financiera	0	0	0	80000	80000	20%	20%	20%	20%	20%
353144-MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2DA CALLE LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1185	1185	900000	1 Ejecución financiera	0	0	0	180000	180000	20%	20%	20%	20%	20%
355053-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	6667	6667	5400000	1 Ejecución financiera	0	0	0	1080000	1080000	20%	20%	20%	20%	20%
352328-MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA UN COSTADO DE BARRIO HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2095	2095	2000000	1 Ejecución financiera	0	0	0	400000	400000	20%	20%	20%	20%	20%
350093-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2701	2701	2000000	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
352328-MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2536	2536	2000000	1 Ejecución financiera	0	0	0	400000	400000	20%	20%	20%	20%	20%
352318-MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2077	2077	2000000	1 Ejecución financiera	0	0	0	400000	400000	20%	20%	20%	20%	20%
354563-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINA	Metro cuadrado	Meta física	730	730	730	1 Ejecución física	657				657	90%	90%	83%	90%	90%



Avance de Metas Fisicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 4/08/2025 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. programa	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
334563-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINA	Metro cuadrado	Meta financiera	438000	438000	1	Ejecución financiera	394200	0	0	0	394200	394200	90%	90%	90%	90%
333146-MEJORAMIENTO CALLE URBANA 3ERA CALLE LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	805	805	1	Ejecución física						0	0%	0%	0%	0%
342237-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta financiera	700000	700000	1	Ejecución financiera	0	0	0	140000	140000	140000	20%	20%	20%	20%
343547-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN A UN COSTADO DE HOTEL SANTA LUISA, COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	388	388	1	Ejecución física						0	0%	0%	0%	100%
341945-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta financiera	231000	231000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	231000	0%	0%	0%	100%
342053-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	912	912	1	Ejecución física	1768.55				1768.55	1768.55	35%	35%	35%	100%
342110-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	189	189	1	Ejecución física	1498495.14	0	0	0	1498495.14	1498495.14	35%	35%	35%	100%
342053-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta financiera	138365.80	138365.80	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	138365.80	0%	0%	0%	100%
342110-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	189	189	1	Ejecución física	189				189	189	0%	0%	0%	100%
342053-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta financiera	23100	23100	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	23100	0%	0%	0%	100%
Bienestar para la gente																
Educación																
Meta Estratégico de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes atendidos en educación superior	Persona	Meta física	4632	4632	0	Ejecución físico				4191	4191	4632	90.48%	100%	0%	0%
	Persona	Meta financiera	4251486	4251486		Ejecución línea	0	2126748	0	0	2126748	4251486	50%	100%	50%	100%
	Persona	Meta física	100	100	1	Ejecución física		441			441	882	50%	100%	441%	882%
314985-MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PORVENIR, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta financiera	4251450	4251450	2	Ejecución financiera	0	2126748	0	0	2126748	4251486	50%	100%	50%	100%

SEGEPLAN Avance de Metas Fiscales y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	9285758.95	1944	0	Ejecución física	36688.12	240219.68	240219.68	1037095.0	0	0%	89.88%
	Meta financiera	9285758.35	9107285.35	0	0	Ejecución física	36688.12	240219.68	240219.68	1037095.0	2615234.70	20.69%	20.72%
	Meta física	200	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
	Meta financiera	5185476	5185476	1400	0	Ejecución financiera	0	0	0	1037095.01	1037095.01	20%	20%
	Meta física	1400	1400	1400	0	Ejecución física	112.93	112.93	112.93	338.79	338.79	24.2%	24.2%
3340105-APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	3275723	3275723	0	Ejecución física	240219.68	240219.68	240219.68	0	832052.34	22%	28.45%
	Meta financiera	3275723	3275723	144	2	Ejecución financiera	28	0	0	0	144	19.44%	100%
	Meta física	144	144	144	0	Ejecución física	28	0	0	0	144	20.01%	100%
	Meta financiera	790000	790000	631526.40	2	Ejecución financiera	128368.44	0	0	0	631526.40	20.01%	100%
	Meta física	200	200	200	1	Ejecución física	0	0	0	0	200	0%	100%
337540-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Meta física	14560.95	14560.95	14560.95	1	Ejecución física	0	0	0	0	14560.95	0%	100%
	Meta financiera	14560.95	14560.95	14560.95	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	14560.95	0%	100%
	Meta física	200	200	200	1	Ejecución física	0	0	0	0	200	0%	100%
	Meta financiera	14560.95	14560.95	14560.95	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	14560.95	0%	100%
	Meta física	200	200	200	1	Ejecución física	0	0	0	0	200	0%	100%
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física	1855633.84	7183	0	Ejecución física	228276.08	228276.08	228276.08	2220	3620	30.99%	50.54%
	Meta financiera	1855633.84	1855633.84	1855633.84	0	Ejecución física	228276.08	228276.08	228276.08	0	948114.19	36%	50.28%
	Meta física	7183	7183	7183	0	Ejecución física	740.17	740.17	740.17	2220.51	3620.51	31%	50.54%
	Meta financiera	1855633.84	1855633.84	1855633.84	0	Ejecución financiera	228276.08	228276.08	228276.08	0	948114.19	36%	50.28%
	Meta física	7183	7183	7183	0	Ejecución física	740.17	740.17	740.17	2220.51	3620.51	31%	50.54%




SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 4/08/2025 12:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. programa clones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	4800	4800	0	Ejecución físico					2685	55.94%	3349	73.84%	73.84%
		Meta financiero	10175688.40	10175688.40		Ejecución fina	1903871.2	1903871.2	0	5711613.87	58.13%	7479658.12	73.61%	58.13%	73.51%
344131-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	7163	7163	0	Ejecución física	1336	1336	1336		4008	55.95%	5287.34	73.95%	73.95%
		Meta financiera	10175688.40	10175688.40	0	Ejecución financiera	1903871.2	1903871.2	9	5711613.87	58.13%	7479658.12	73.61%	58.13%	73.61%
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	20000	20000	0	Ejecución físico					9200	46%	20000	100%	100%
		Meta financiero	4743914.08	474821.09		Ejecución fina	2155017.0	485371.05	0	2820388.09	57.28%	4574821.09	100%	55.24%	98.44%
330147-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Familia	Meta física	7163	7163	0	Ejecución física	2849.08	732.42			3581.50	50%	7163	100%	100%
		Meta financiera	3863526	3863526	2	Ejecución financiera	1647654.4	397908.54	0	1945763	50.36%	3863526	100%	50.36%	100%
							6								
334385-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro	Meta física	145	580	1	Ejecución física	522	58			580	100%	580	400%	400%
		Meta financiera	843718.09	674625.09	2	Ejecución financiera	607162.98	67462.51	0	674625.09	100%	674625.09	100%	79.86%	79.86%
341742-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	31.50	31.50	1	Ejecución física				0			31.50	100%	100%
		Meta financiera	36670	36670	1	Ejecución financiera	0	0	0	0			36670	100%	100%



SEGEPLAN

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 4/08/2025 12:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. programaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cum. al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e Inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA															
Mejoramiento caminos rurales	Kilometro	Meta física		36.12		2	Ejecución física				10.08	10.08	28.7%	57.18%	0%	0%
		Meta financiera	18910778.82	25710202.85			Ejecución fina	6192881.2	1480998.3	2033898.4	0	9707576.90	37.76%	48.89%	51.33%	86.47%
331020-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1820	1820		0	Ejecución física				728	728	40%	40%	40%	40%
		Meta financiera	1001000	1001000		0	Ejecución financiera	0	0	200200	0	200200	20%	20%	20%	20%
336927-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200		0	Ejecución física				660	660	30%	30%	30%	30%
		Meta financiera	1701000	1701000		0	Ejecución financiera	0	0	340200	0	340200	20%	20%	20%	20%
344974-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	80	80		0	Ejecución física	72		8		80	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	124981	124981		0	Ejecución financiera	112482.90	0	12498.10	0	124981	100%	100%	100%	100%
336923-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800		0	Ejecución física				1820	1820	90%	90%	90%	90%
		Meta financiera	1000000	1000000		0	Ejecución financiera	200000	0	0	0	200000	20%	20%	20%	20%
344933-MEJORAMIENTO CALLE CON BAHEN ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200		0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
344160-CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Kilometro	Meta física	30	30		0	Ejecución física	5	5	5	15	15	50%	83.33%	50%	83.33%
		Meta financiera	8885989.81	8885989.81		0	Ejecución financiera	1480998.3	1480998.3	1480998.3	0	4442994.90	50%	52.22%	50%	82.22%
340105-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	30	120		1	Ejecución física	120				120	100%	100%	400%	400%
		Meta financiera	398800	2398200		1	Ejecución financiera	2398200	0	0	0	2398200	100%	100%	400%	400%
334925-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1904	7616		1	Ejecución física	7616				7616	100%	100%	400%	400%
		Meta financiera	1199500	980000		2	Ejecución financiera	860000	0	0	0	960000	100%	100%	80.03%	80.03%
340093-MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA	Metro cuadrado	Meta física	750	3000		1	Ejecución física	3000				3000	100%	100%	400%	400%



SEGEPLAN

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025**

Pág. 8 de 11

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Programa clones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
340093-MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA EL BARREAL, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta financiera	598500	320000	2	Ejecución financiera	320000	0	0	0	320000	100%	320000	100%	63.38%	53.38%
334527-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1099	4396	1	Ejecución física	4396				4396	100%	4396	100%	400%	400%
334523-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta financiera	898500	720000	2	Ejecución financiera	720000	0	0	0	720000	100%	720000	100%	80.04%	80.04%
334531-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1495	5980	1	Ejecución física	5980				5980	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	998710.51	3988842.04	1	Ejecución financiera	3988842.04				3988842.04	0%	0	0%	0%	0%
		Meta física	1495	5980	1	Ejecución física	5980				5980	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	898797.50	3599190	1	Ejecución financiera	3599190				3599190	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Reducción de la pobreza y protección social																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresaria																
344102-APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	28680	598000	0	Ejecución física	598000	109816.68	109816.68	109816.68	109816.68	60%	17214	60%	0%	0%
	Persona	Meta financiera	28680	598000	0	Ejecución financiera	598000	109816.68	109816.68	109816.68	109816.68	55%	380340.98	55%	55%	55%
	Persona	Meta física	28680	598000	0	Ejecución física	598000	109816.68	109816.68	109816.68	109816.68	55%	380340.98	55%	55%	55%
	Persona	Meta financiera	28680	598000	0	Ejecución financiera	598000	109816.68	109816.68	109816.68	109816.68	55%	380340.98	55%	55%	55%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**

Fecha y Hora:

10/09/2025 12:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprograme acciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Ejecución								
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Eje Kalun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
SIN MED ASOCIADA															
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	Persona	Meta física			23600	0	Ejecución física				9321	39%	12160	60.88%	0%
		Meta financiera	20018573.20	20018523.20			Ejecución fina	1082350.5	1082350.5	1569831.7	5606144.03	26%	8871323.50	44.32%	44.32%
344159-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	18500	18500		0	Ejecución física	2416.71	2416.71	2416.71	7250.13	39.19%	9249.98	50%	50%
		Meta financiera	2097190.60	2097190.60		0	Ejecución financiera	275431.03	275431.03	275431.03	828263.08	39.4%	1039894.02	49.59%	39.4%
344136-CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000		0	Ejecución física	270	270	270	810	27%	1200	40%	27%
		Meta financiera	9134937.60	9134937.60		0	Ejecución financiera	808919.48	808919.48	808919.48	2420758.44	26.5%	3600725.73	38.42%	38.42%
336296-CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	150	150		1	Ejecución física	600		225	225	37.5%	225	37.5%	150%
		Meta financiera	1300000	1289850		2	Ejecución financiera	0	0	487481.25	487481.25	37.5%	487481.25	37.5%	37.5%
336295-CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL, PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800		2	Ejecución física				450	25%	900	50%	50%
		Meta financiera	7486445	7486445		2	Ejecución financiera	0	0	0	1871611.25	25%	3743222.50	50%	50%
Eje Kalun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria.	Persona	Meta física		28690		0	Ejecución física				10889	37.26%	25633.20	89%	0%
		Meta financiera	1820660	2822142.14			Ejecución fina	328904.02	328904.02	328904.02	988712.06	37.63%	2333933.26	89%	128.19%
344115-APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Persona	Meta física	28690	28690		0	Ejecución física	3563.30	3563.30	3563.30	10889.90	37.26%	25534.11	89%	89%
		Meta financiera	1820650	2622142.14		1	Ejecución financiera	328904.02	328904.02	328904.02	988712.06	37.63%	2333933.26	89%	128.19%



SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:28

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Iniciat Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:													
Riqueza para Todos y Todas													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con alimentos	Persona	Meta física		7173	0	Ejecución físico			789	789	11%	789	0%
		Meta financiero	400000	400000		Ejecución fina	14506.66	14506.66	0	43519.98	10.88%	43519.98	10.88%
	Persona	Meta física	7173	7173	0	Ejecución física	263	263	789	789	11%	789	11%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	14506.66	14506.66	0	43519.98	10.88%	43519.98	10.88%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad													
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	4800	4800	0	Ejecución físico			1000	1000	20.83%	2728	56.83%
		Meta financiero	1161000	1161000		Ejecución fina	138532.73	138532.73	0	415598.19	35.8%	740465.38	63.78%
	Persona	Meta física	28690	28690	0	Ejecución física	4299.67	4299.67		12899.01	44.96%	23499.01	81.91%
		Meta financiera	911000	911000	0	Ejecución financiera	138532.73	138532.73	0	415598.19	45.62%	740465.38	81.28%
33106A-MEJORAMIENTO HOSPITAL DE EL PROGRESO AREA DE EMERGENCIA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	1	Ejecución física			0	0	0%	0	0%
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Seguridad alimentaria y nutricional													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para el 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garifuna, y del área rural													
Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus eiat	Persona	Meta física		28690	0	Ejecución físico			2183	2183	7.61%	2183	7.61%
		Meta financiero	350000	350000		Ejecución fina	8878.33	8878.33	0	26634.99	7.61%	26634.99	7.61%
	Persona	Meta física	28690	28690	0	Ejecución física	727.76	727.76		2183.28	7.61%	2183.28	7.61%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	8878.33	8878.33	0	26634.99	7.61%	26634.99	7.61%

SEGEPLAN

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Pág. 12 de 12

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Iniciat Anual	Vigente	Repro gramación financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					N. Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	N. Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	N. Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			

ALCALDE



Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
Veracruz