5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

➢ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2024, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Y CONCEJOS DE DESARROLLO.

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya
DIRECCIO2N	Barrio El Calvario, Guastatoya, El Progreso
HORARIO DE ATENCION	de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm
TELEFONO	79451594
DIRECTOR	Alexis Geovanny Marroquín Orellana
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION	Beverly Mishell Cruz Orellana
FECHA DE ACTUALIZACION	07 de JUNIO del 2024
CORRESPONDE AL MES DE	MAYO del 2024

¡Sirviendo!

➢ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2024, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	319456	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 907 m2 de levantamiento y replanteo topográfico, 907 m2 de corte de cajuela e=0.25, 907 m2 de base granular de e=0.10m compactada, 840 m2 de capa de arena e= 5 centímetros, 840 de carpeta de rodadura (adoquín tráfico pesado 280 kg/cm2), 175 m de llaves de confinamiento de concreto de 3000 psi, 330 m de bordillo prefabricado, 1 global de limpieza final.	LOTIFICACION SEREMIAS BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 498,960.00	21-0101-0001	4 MESES CALENDARIO	2,000	CONSTRUCTORA ELECTRO GUASTA	HERMEREGILDO MARROQUIN RUANO	37-2023	100%	Q.498,960.00

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2	324182	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA LINDA VISTA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste básicamente en; 225.00 ml, trazo y replanteo topográfico; 480.00 m3, corte de cajuela; 1160.00 m2, nivelación y conformación de rasante; 1160 m2, base granular t=0.15m; 1160 m2, pavimento de concreto hidráulico t=0.15m; 650.00 ml, corte y sello de juntas; 450.00 ml, bordillo prefabricado	COLONIA LINDA VISTA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 753,800.00	22-0101-0001	5 MESES CALENDARIO	28,690	N&D CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIRES	01-2024	100%	Q. 150,760.00

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
3	330681	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**: Replanteo topográfico, corte de cajuela; nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular, pavimento de concreto; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; rampas de remate de calle; transversal con cabezales de muro de ciclópeo; limpieza final.	ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 510,500.00	22-0101-0001	4 MESES CALENDARIO	500	N&D CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIRES	02-2024	80%	Q. 326,720.00+

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
4	306671	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	La ampliación del sistema de drenaje pluvial para mejorar la gestión de aguas pluviales, reducir riesgos de inundaciones y mejorar la calidad de vida en áreas urbanas afectadas.	BARRIO, EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,756,824.00	21-0101-0001	3 MESES CALENDARIO	1500	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNADEZ GODOY	04-2024	50%	Q.878,412.00

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
5	330712	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL, ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**: Replanteo topográfico, corte de cajuela; nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular, pavimento de concreto; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; limpieza final.	ALDEA PALO AMONTONADO	Q. 1,445,888.75	21-0101-0001	7 MESES CALENDARIO	748	N&D CONSTRUCCIONES	FERNANDO AUGUSTO HERNADEZ GODOY	03-2024	60%	Q. 867,480.00

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
6	332298	MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION CON GAVIONES, ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO **CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CON GAVIONES ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO** consiste en: 65 m3 de corte de terreno para construcción de muro; 274 m3 de muro de contención de gaviones; 240 m3 de conformación de relleno controlado con material clasificado (máximo capas t=0.20 m); 250 m2 confirmación de recubrimiento de concreto t=0.08 sin esfuerzo acabado rustico remolinado; 60 m2 colocación de adoquín (incluye bordillo y/o cuneta).	ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 719,423.08	21-0101-0001	5 MESES CALENDARIO	748	CONSTRUCTORA LA UNION	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN	05-2024	20%	Q. 143,830.80

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!