MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. **285** NOG: **24803243** CONTRATO No. **31-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte MUNICIPAL	**75.00%**			
Q. 749,200.00		**Q. 187,300.00**	**Q. 37,460.00**	**Q. 149,840.00**
19 01 001 000 001 332 32-0101-0015				
TOTALES		**Q. 187,300.00**	**Q. 37,460.00**	**Q. 149,840.00**

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de Alcaldía de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Factura

EDDIE ERLY DANNIERY, PORTILLO LIMA
Nit Emisor: 89360141
MULTISERVICIOS PL
ALDEA EL BARREAL , Guastatoya, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1DD12AB5-8C80-46B4-8973-0A869395D308
Serie: 1DD12AB5 Número de DTE: 2357216948
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 28-mar-2025 13:39:50
Fecha y hora de certificación: 28-mar-2025 13:39:51
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 75% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTOMEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 31-2024. MONTO DE ESTIMACIÓN. Q. 187,300.00 (-) AMORTIZACIÓN Q. 37,460.00. LÍQUIDO A RECIBIR Q. 149,840.00	187,300.00	0.00	187,300.00	IVA	20,067.857143
			TOTALES:		0.00	187,300.00	IVA	20,067.857143

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 27 de Marzo de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **31-2024** de fecha 13 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **MULTISERVICIOS PL**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Marzo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **75.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	31-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Contratista.	**Ubicación del proyecto.**
MULTISERVICIOS PL	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 749,200.00	**Avance Físico.** 75.00%
Informe de Supervisión No. 2	**Fecha.** 27 de Marzo de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	DEMOLICION + TRABAJOS PRELIMINARES	-	UNIDAD	Q 6,087.00	Q -	Q 6,087.00	100%
2	INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA YESO	-	M2	Q 383.00	Q -	Q 34,470.00	100%
3	ZAPATA Z-1	-	UNIDAD	Q 1,157.50	Q -	Q 9,260.00	100%
4	CIMIENTO CORRIDO	-	ML	Q 142.00	Q -	Q 4,260.00	100%
5	VIGA CONECTORA	-	ML	Q 687.00	Q -	Q 11,679.00	100%
6	COLUMNAS C-1 0.30X0.30 m	-	ML	Q 572.00	Q -	Q 15,444.00	100%
7	COLUMNAS C-2 0.25X0.25 m	-	ML	Q 907.00	Q -	Q 4,716.40	100%
8	LEVANTADO DE MURO DE MAMPOSTERIA	-	M2	Q 153.00	Q -	Q 9,945.00	100%
9	SOLERA DE HUMEDAD E INTERMEDIA	-	ML	Q 576.00	Q -	Q 10,368.00	100%
10	VIGA V-1 Y V-2	-	ML	Q 561.00	Q -	Q 15,708.00	100%
11	TECHO BAÑOS (Losa Maciza t=10cm)	45.00	M2	Q 584.00	Q 26,280.00	Q 26,280.00	100%
12	MODULO DE GRADAS	-	UNIDAD	Q 35,910.00	Q -	Q 35,910.00	100%
13	ACABADOS EN PISO Y SERVICIOS SANITARIOS		M2	Q 265.00	Q -	Q 53,000.00	54%
14	INSTALACION DE VENTANAS	36.53	M2	Q 1,059.00	Q 38,681.03	Q 79,230.14	134%
15	INSTALACION DE PUERTAS	-	UNIDAD	Q 2,633.00	Q -	Q 44,761.00	100%
16	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	1.00	UNIDAD	Q 28,767.00	Q 28,767.00	Q 57,534.00	200%
17	INSTALACIÓN SANITARIA	1.00	UNIDAD	Q 4,178.00	Q 4,178.00	Q 8,356.00	200%
18	INSTALACIONES AGUA PLUVIAL	-	UNIDAD	Q 7,305.00	Q -	Q 7,305.00	100%
19	INSTALACIONES ELECTRICAS		UNIDAD	Q 58,361.00	Q -	Q -	0%
20	INSTALACIONES ESPECIALES	0.50	UNIDAD	Q 132,910.00	Q 66,455.00	Q 66,455.00	50%
21	ACABADOS EN PAREDES + PINTURA	1.00	UNIDAD	Q 22,939.00	Q 22,939.00	Q 22,939.00	100%
22	INSTALACIÓN DE CIELO FALSO		UNIDAD	Q 38,202.60	Q -	Q 38,202.60	100%
23	MOBILIARIO PARA RECEPCION		UNIDAD	Q 66,992.00	Q -	Q -	0%
24	LIMPIEZA GENERAL		UNIDAD	Q 3,303.00	Q -	Q -	0%
					Q 187,300.03	**Q 561,910.14**	**75.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **75.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento del edificio municipal el cual se esta mejorando en la distribucion de ambientes y mejoramiento de accesos para la comodidad de los ciudadanos que hacen uso del mismo

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9 364

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES


JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación


1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso


2. INFORME FOTOGRAFICO.











SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 2 [illegible]

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 2

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	**Departamento: EL PROGRESO**
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	**Fecha de Contrato: 13/12/2024**
Fecha de Inicio: 20/12/2024	**Fecha de Supervision:27/03/2025**
Fecha de Finalizacion: 19/04/2025	**Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
Contrato No.: 31-2024	**Valor del Proyecto: Q.749,200.00**
Modificaciones:	**Valor Original: Q.749,200.00**
Constructora: MULTISERVICIOS PL	**Telefono:**
Representante legal: EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	DEMOLICION + TRABAJOS PRELIMINARES	1.00	UNIDAD	Q 6,087.00	Q 6,087.00					-	Q -	1.00	Q 6,087.00	0.81%
2	INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA YESO	90.00	M2	Q 383.00	Q 34,470.00					-	Q -	90.00	Q 34,470.00	4.60%
3	ZAPATA Z-1	8.00	UNIDAD	Q 1,157.50	Q 9,260.00					-	Q -	8.00	Q 9,260.00	1.24%
4	CIMIENTO CORRIDO	30.00	ML	Q 142.00	Q 4,260.00					-	Q -	30.00	Q 4,260.00	0.57%
5	VIGA CONECTORA	17.00	ML	Q 687.00	Q 11,679.00					-	Q -	17.00	Q 11,679.00	1.56%
6	COLUMNAS C-1 0.30X0.30 m	27.00	ML	Q 572.00	Q 15,444.00					-	Q -	27.00	Q 15,444.00	2.06%
7	COLUMNAS C-2 0.25X0.25 m	5.20	ML	Q 907.00	Q 4,716.40					-	Q -	5.20	Q 4,716.40	0.63%
8	LEVANTADO DE MURO DE MAMPOSTERIA	65.00	M2	Q 153.00	Q 9,945.00					-	Q -	65.00	Q 9,945.00	1.33%
9	SOLERA DE HUMEDAD E INTERMEDIA	18.00	ML	Q 576.00	Q 10,368.00					-	Q -	18.00	Q 10,368.00	1.38%
10	VIGA V-1 Y V-2	28.00	ML	Q 561.00	Q 15,708.00					-	Q -	28.00	Q 15,708.00	2.10%
11	TECHO BAÑOS (Losa Maciza t=10cm)	45.00	M2	Q 584.00	Q 26,280.00					45.00	Q 26,280.00	45.00	Q 26,280.00	3.51%
12	MODULO DE GRADAS	1.00	UNIDAD	Q 35,910.00	Q 35,910.00					-	Q -	1.00	Q 35,910.00	4.79%
13	ACABADOS EN PISO Y SERVICIOS SANITARIOS	370.00	M2	Q 265.00	Q 98,050.00						Q -	200.00	Q 53,000.00	7.07%
14	INSTALACION DE VENTANAS	56.00	M2	Q 1,059.00	Q 59,304.00					36.53	Q 38,681.03	74.82	Q 79,230.14	10.58%
15	INSTALACION DE PUERTAS	17.00	UNIDAD	Q 2,633.00	Q 44,761.00					-	Q -	17.00	Q 44,761.00	5.97%
16	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	1.00	UNIDAD	Q 28,767.00	Q 28,767.00					1.00	Q 28,767.00	2.00	Q 57,534.00	7.68%
17	INSTALACIÓN SANITARIA	1.00	UNIDAD	Q 4,178.00	Q 4,178.00					1.00	Q 4,178.00	2.00	Q 8,356.00	1.12%
18	INSTALACIONES AGUA PLUVIAL	1.00	UNIDAD	Q 7,305.00	Q 7,305.00					-	Q -	1.00	Q 7,305.00	0.98%
19	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	UNIDAD	Q 58,361.00	Q 58,361.00						Q -	-	Q -	0.00%
20	INSTALACIONES ESPECIALES	1.00	UNIDAD	Q 132,910.00	Q 132,910.00					0.50	Q 66,455.00	0.50	Q 66,455.00	8.87%
21	ACABADOS EN PAREDES + PINTURA	1.00	UNIDAD	Q 22,939.00	Q 22,939.00					1.00	Q 22,939.00	1.00	Q 22,939.00	3.06%
22	INSTALACIÓN DE CIELO FALSO	1.00	UNIDAD	Q 38,202.60	Q 38,202.60						Q -	1.00	Q 38,202.60	5.10%
23	MOBILIARIO PARA RECEPCION	1.00	UNIDAD	Q 66,992.00	Q 66,992.00						Q -	-	Q -	0.00%
24	LIMPIEZA GENERAL	1.00	UNIDAD	Q 3,303.00	Q 3,303.00						Q -	-	Q -	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 749,200.00						Q 187,300.03		Q 561,910.14	75.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 2	Q	187,300.03
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	37,460.01
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	37,457.97
LIQUIDO A RECIBIR	Q	149,840.03

José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MULTISERVICIOS PL

ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO
PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
CEL. 5994-8581

Guastatoya El Progreso, 27 de Marzo del 2025

Señores:
Alcalde y Concejo Municipal
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente:

Respetables Señores:

De manera muy atenta me dirijo a ustedes saludándoles y deseándoles que todas sus actividades sean llevadas a cabo con éxito.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que se está ejecutando el proyecto denominado **MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Según Contrato Administrativo de Ejecución de Obra número treinta y uno guion dos mil veinticuatro **(31-2024)**, del cual a la presente fecha se tiene un avance físico del setenta y cinco por ciento **(75.00%).** por lo consiguiente solicito a usted el pago de la estimación de acuerdo a dicho avance físico. Se adjunta estimación de Trabajo.

Sin otro particular y esperando que la presente sea tomada en cuenta, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

F._____
Eddie Erly Danniery Portillo Lima
Multiservicios PL
Propietario

ESTIMACION No. 2

PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA / MULTISERVICIOS PL									**NIT:** 8936014-1				
DIRECCIÓN FISCAL: ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									**TELEFONO:** 5994 8581				
CORREO ELECTRÓNICO: DPORTILLOLIMA@GMA		**CANTIDADES CONTRATADAS**					**CANTIDADES EJECUTADAS EN ESTA ESTIMACION**			**CANTIDADES EJECUTADAS EN ESTA ESTIMACION**			
No.	**NOMBRE DEL REGLON**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**P.U. EN Q**	**TOTAL EN Q**	**%**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**%**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**%**
1	DEMOLICION + TRABAJOS PRELIMINARES	UNIDAD	1.00	Q 6,087.00	Q 6,087.00	0.81%				1.00	Q 6,087.00	0.81%
2	INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA YESO	m²	90.00	Q 383.00	Q 34,470.00	4.60%				90.00	Q 34,470.00	4.60%
3	ZAPATA Z-1	UNIDAD	8.00	Q 1,157.50	Q 9,260.00	1.24%				8.00	Q 9,260.00	1.24%
4	CIMIENTO CORRIDO	ML	30.00	Q 142.00	Q 4,260.00	0.57%				30.00	Q 4,260.00	0.57%
5	VIGA CONECTORA	ML	17.00	Q 687.00	Q 11,679.00	1.56%				17.00	Q 11,679.00	1.56%
6	COLUMNAS C-1 0.30x0.30 m	ML	27.00	Q 572.00	Q 15,444.00	2.06%				27.00	Q 15,444.00	2.06%
7	COLUMNAS C-2 0.25x0.25 m	ML	5.20	Q 907.00	Q 4,716.40	0.63%				5.20	Q 4,716.40	0.63%
8	LEVANTADO DE MURO DE MAMOPOSTERIA	m²	65.00	Q 153.00	Q 9,945.00	1.33%				65.00	Q 9,945.00	1.33%
9	SOLERA DE HUMEDAD E INTERMEDIA	ML	18.00	Q 576.00	Q 10,368.00	1.38%				18.00	Q 10,368.00	1.38%
10	VIGA V-1 Y V-2	ML	28.00	Q 561.00	Q 15,708.00	2.10%				28.00	Q 15,708.00	2.10%
11	TECHO BAÑOS (Losa Maciza t=10cm)	m²	45.00	Q 584.00	Q 26,280.00	3.51%	45.00	Q 26,280.00	3.51%	45.00	Q 26,280.00	3.51%
12	MODULO DE GRADAS	UNIDAD	1.00	Q 35,910.00	Q 35,910.00	4.79%				1.00	Q 35,910.00	4.79%
13	ACABADOS EN PISO Y SERVICIOS SANITARIOS	m²	370.00	Q 265.00	Q 98,050.00	13.09%	143.00	Q 37,895.00	5.06%	343.00	Q 90,895.00	12.13%
14	INSTALACION DE VENTANAS	m²	56.00	Q 1,059.00	Q 59,304.00	7.92%	15.34	Q 16,245.06	2.17%	53.63	Q 56,794.17	7.58%
15	INSTALACION DE PUERTAS	UNIDAD	17.00	Q 2,633.00	Q 44,761.00	5.97%				17.00	Q 44,761.00	5.97%
16	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	UNIDAD	1.00	Q 28,767.00	Q 28,767.00	3.84%				1.00	Q 28,767.00	3.84%
17	INSTALACIÓN SANITARIA	UNIDAD	1.00	Q 4,178.00	Q 4,178.00	0.56%				1.00	Q 4,178.00	0.56%
18	INSTALACIONES AGUA PLUVIAL	UNIDAD	1.00	Q 7,305.00	Q 7,305.00	0.98%				1.00	Q 7,305.00	0.98%
19	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1.00	Q 58,361.00	Q 58,361.00	7.79%	0.30	Q 17,508.30	2.34%	0.30	Q 17,508.30	2.34%
20	INSTALACIONES ESPECIALES	UNIDAD	1.00	Q 132,910.00	Q 132,910.00	17.74%	0.50	Q 66,455.00	8.87%	0.50	Q 66,455.00	8.87%
21	ACABADOS EN PAREDES + PINTURA	UNIDAD	1.00	Q 22,939.00	Q 22,939.00	3.06%	1.00	Q 22,939.00	3.06%	1.00	Q 22,939.00	3.06%
22	INSTALACIÓN DE CIELO FALSO	UNIDAD	1.00	Q 38,202.60	Q 38,202.60	5.10%				1.00	Q 38,202.60	5.10%
23	MOBILIARIO PARA RECEPCION	UNIDAD	1.00	Q 66,992.00	Q 66,992.00	8.94%				0.00	Q -	
24	LIMPIEZA GENERAL	UNIDAD	1.00	Q 3,303.00	Q 3,303.00	0.44%				0.00	Q -	
		TOTAL			**Q 749,200.00**	**100.00%**		**Q 187,322.36**	**25.00%**		**Q 561,932.47**	**75.00%**

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
Aldea El Barreal, Guastatoya
Cel. 5994-8581

F._____
EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
MULTISERVICIOS PL
PROPIETARIO

SEAM

Jimy Macz Noriega
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 14,970

MULTISERVICIOS PL
ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO
PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
CEL. 5994-8581

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4635/12/2024

CONTRATO No. 31-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	7
FECHA	19/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se observa la continuación de acabados y la fundicion de losa terminada
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA


DELACIÓN
PROCESO









MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 035-2025 de fecha veintiocho de marzo de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 035-2025

Guastatoya, 28 de marzo de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Eddie Erly Danniery Portillo Lima propietario de la empresa **MULTISERVICIOS PL**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 31-2024, de fecha trece de diciembre de dos mil veinticuatro; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 75.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 75.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas."*.

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 75.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 31-2024, de fecha trece de diciembre de dos mil veinticuatro; suscrito por el Alcalde Municipal y Eddie Erly Danniery Portillo Lima propietario de **MULTISERVICIOS PL.**

II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 75.00% del monto total del proyecto.

III) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!