MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNIC.. ALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

\EXPEDIENTE No. **280** NOG: **24410497** CONTRATO No. **26-2024**

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte Municipal	**80.00%**			
Q. 11,449,800.00		**Q. 4,579,920.00**	**Q. 915,984.00**	**Q. 3,663,936.00**
18 03 001 000 001 332 42-0161-0002				
TOTALES		**Q. 4,579,920.00**	**Q. 915,984.00**	**Q. 3,663,936.00**

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Capital de la amistad

CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 79772

1980582 2

LUGAR Y FECHA: GUASTATOYA, 13 de MAYO del 2025

Q. ***3,663,936.00

PAGO A LA ORDEN DE: ***ORELLANA,JIMENEZ ,NORMAN ESTUARDO***

SUMA DE: ***TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS***

QUETZALES.

No. GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA FIRMA

NO NEGOCIABLE

FORMULARIOS STUDIARIO, S. A. PBX: 2423-8500

DESCRIPCION DEL PAGO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 80% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR) ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. 79772

CUENTA No.	C O N C E P T O	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 79772 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 280 TRANSACCION No: 61622804 NIT BENEFICIARIO: 9303006 DELMI.ORELLANA1352025 13 de MAYO del 2025		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES	AÑO
			Norman Orellana	13	05	25

Factura

NORMAN ESTUARDO, ORELLANA RAMÍREZ
Nit Emisor: 9303006
N & D CONSTRUCCIONES
COLONIA LLANOS DEL PINAL Guastatoya, EL PROGRESO, Guastatoya
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
FCEAA945-0084-414F-AC16-E5D95FF1BABF
Serie: FCEAA945 Número de DTE: 8667471
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 13-may-2025 09:01:17
Fecha y hora de certificación: 13-may-2025 09:01:17
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 90% CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO. MONTO DE ESTIMACION Q. 4,579,920.00 (-) AMORTIZACION Q. 915,984.00 (=) AMORTIZACION Q. 3,663,936.00	4,579,920.00	0.00	0.00	4,579,920.00	IVA	490,705.714286
			TOTALES:		0.00	0.00	4,579,920.00	IVA	490,705.714286

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ

Guastatoya, 08 de Mayo de 2025

SEÑORES
ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

Por medio de la Presente, me dirijo a usted para informarles que el proyecto denominado: **CONSTRUCCION SISTEMA FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR) ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** ya se encuentra a un **AVANCE FISICO DEL 80.00%** por lo que solicito se pueda emitir la supervisión necesaria para emitir informe.

Sin otro particular, de usted me suscribo

ATENTAMENTE:

NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
PROPIETARIO
N&D CONSTRUCCIONES

N&D CONSTRUCCIONES

ESTIMACION DE TRABAJO No.2

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR) ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Contrato No. 26-2024

Monto Original del Contrato: Q. 11,449,800.00

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES	Cantidad Contratada				Cantidad EJECUTADA				Cantidad pendiente de EJECUTAR		
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Este	Acumulado	Q	%	Este	Q	%
1	ESTRUCTURA	UNIDAD	1.00	Q 994,000.00	Q 994,000.00	0.00	1.00	Q 994,000.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2	COFRES DE ZONA (AC/DC)	UNIDAD	1.00	Q 813,334.00	Q 813,334.00	0.00	1.00	Q 813,334.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3	IMPORTACION Y ENTREGA	UNIDAD	1.00	Q 397,686.00	Q 397,686.00	0.00	1.00	Q 397,686.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4	IMPLEMENTOS (CIVIL, AGUA, ESTACION) OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA	UNIDAD	1.00	Q 722,963.00	Q 722,963.00	0.50	0.50	Q 722,963.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
5	EPC	UNIDAD	1.00	Q 1,807,409.00	Q 1,807,409.00	0.50	0.50	Q 1,807,409.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6	MODULO FOTOVOLTAICOS (PV)	UNIDAD	1.00	Q 2,259,261.00	Q 2,259,261.00	0.50	0.00	Q 1,129,630.50	50.00%	0.50	Q 1,129,630.50	50.00%
7	INVERSOR Y ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	Q 1,482,131.00	Q 1,482,131.00	0.49	0.00	Q 726,244.19	49.00%	0.51	Q 755,886.81	51.00%
8	CONTINGENCIAS	UNIDAD	1.00	Q 399,370.00	Q 399,370.00	1.00	0.00	Q 399,370.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9	LINEA DE TRANSMISION LONGITUD LINEA V/U (LINEA MT) INCLUYE POSTEADO, ASILAMIENTO, ESTRUCTURAS, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARARRAYOS	UNIDAD	1.00	Q 603,527.00	Q 603,527.00	0.50	0.50	Q 603,527.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
10	SUBESTACION ELECTRICA (S/E) TRAFO	UNIDAD	1.00	Q 1,347,223.00	Q 1,347,223.00	0.70	0.00	Q 943,056.10	70.00%	0.30	Q 404,166.90	30.00%
10.1	TRANSFORMADOR Y EQUIPAMIENTO	M2	88.00		Q -	0.00	0.00	Q -	0.00%	88.00	Q -	100.00%
10.2	APARAMENTA	ML	90.00		Q -	0.00	0.00	Q -	0.00%	90.00	Q -	100.00%
10.3	PROTECCIONES (MT, AT)	ML	48.00		Q -	0.00	0.00	Q -	0.00%	48.00	Q -	100.00%
10.4	CELOSIA	ML	26.00		Q -	0.00	0.00	Q -	0.00%	26.00	Q -	100.00%
10.5	CABLEADOS (BT, MT, AT)	M2	130.00		Q -	0.00	0.00	Q -	0.00%	130.00	Q -	100.00%
11	MURO PERIMETRAL INCLUYE MALLA GALVANIZADA, POSTEADO GALVANIZADO, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARARRAYOS	METROS	304.00	Q 2,049.00	Q 622,896.00	238.43	65.57	Q 622,896.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
	Total cantidad contratada				Q 11,449,800.00	Cantidad ejecutada		Q 9,160,115.79	80.00%		Q 2,289,684.21	20.00%

Monto bruto de esta Estimación	Q	9,160,115.79
Anticipo	Q	2,289,960.00
Amortización de Anticipos 20%	Q	1,832,023.16
Monto neto de esta Estimación	Q	7,328,092.63
Menos 1er. Pago Consejo de Desarrollo		
Menos 2do Pago Consejo de Desarrollo		
Menos 1er. pago Municipalidad	Q	3,663,936.00
Menos 2do. Pago Municipalidad		
Menos 3er. Pago Consejo de Desarrollo		
Menos 3er. Pago Municipalidad		
Liquido a Recibir	Q	3,664,156.63

NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
N&D CONSTRUCCIONES

Vo.Bo. JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Guatemala, 08 de Mayo de 2025

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 09 de Mayo de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **26-2024** de fecha 04 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **N&D CONSTRUCCIONES**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Mayo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **80.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.

SUPERVISION DE OBRAS

Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	**Contrato Municipal.**
Aldea Palo Amontonado, Guastatoya, El Progreso	26-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Palo Amontonado, Guastatoya, El Progreso
Contratista.	**Ubicación del proyecto.**
N&D CONSTRUCCIONES	Aldea Palo Amontonado, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 11,449,800.00	**Avance Físico.** 80.00%
Informe de Supervisión No. 2	**Fecha.** 09 de Mayo de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	ESTRUCTURA	-	UNIDAD	Q 994,000.00	Q -	Q 994,000.00	100%
2	COFRES DE ZONA (AC/DC)	-	UNIDAD	Q 813,334.00	Q -	Q 813,334.00	100%
3	IMPORTACION Y ENTREGA	-	UNIDAD	Q 397,686.00	Q -	Q 397,686.00	100%
4	IMPLEMENTOS (CIVIL, AGUA, ESTACION) OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA	0.50	UNIDAD	Q 722,963.00	Q 361,481.50	Q 722,963.00	100%
5	EPC	0.50	UNIDAD	Q 1,807,409.00	Q 903,704.50	Q 1,807,409.00	100%
6	MODULO FOTOVOLTAICOS (PV)	0.40	UNIDAD	Q 2,259,261.00	Q 903,704.40	Q 903,704.40	40%
7	INVERSOR Y ACCESORIOS	0.50	UNIDAD	Q 1,482,131.00	Q 741,065.50	Q 741,065.50	50%
8	CONTINGENCIAS	1.00	UNIDAD	Q 399,370.00	Q 399,370.00	Q 399,370.00	100%
9	LINEA DE TRANSMISION LONGITUD LINEA V/U (LINEA MT) INCLUYE POSTEADO, ASILAMIENTO, ESTRUCTURAS, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARARRAYOS	0.50	UNIDAD	Q 603,527.00	Q 301,763.50	Q 603,527.00	100%
10	SUBESTACION ELECTRICA (S/E) TRAFO	0.50	UNIDAD	Q 1,347,223.00	Q 673,611.50	Q 1,347,223.00	100%
10	TRANSFORMADOR Y EQUIPAMIENTO	-			Q -	Q -	
10	APARAMENTA	-			Q -	Q -	
10	PROTECCIONES (MT, AT)	-			Q -	Q -	
10	CELOSIA	-			Q -	Q -	
10.1	CABLEADOS (BT, MT, AT)	-			Q -	Q -	
10.1	MURO PERIMETRAL INCLUYE MALLA GALVANIZADA, POSTEADO GALVANIZADO, PUESTAS Y PANTALLAS DE	144.08	METROS	Q 2,049.00	Q 295,219.10	Q 295,219.10	69%
					Q 4,579,920.00	**Q 9,025,501.00**	**80.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **80.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en la construccion de una planta generadora de energia solar, para poder abastecer la cabecera municipal de guastatoya, la cual vendra a beneficiar a muchos usuarios

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA



D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación


1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Palo Amontonado, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.





SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

Lic. F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 2

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	**Departamento: EL PROGRESO**
Comunidad: ALDEA PALO AMONTONADO	**Fecha de Contrato: 04/12/2024**
Fecha de Inicio: 17/12/2024	**Fecha de Supervision: 09/05/2025**
Fecha de Finalizacion: 16/04/2025	**Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
Contrato No.: 26-2024	**Valor del Proyecto: Q.11,450,000.00**
Modificaciones:	**Valor Original: Q.11,450,000.00**
Constructora: N&D CONSTRUCCIONES	**Telefono:**
Representante legal: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	ESTRUCTURA	1.00	UNIDAD	Q 994,000.00	Q 994,000.00					-	Q -	1.00	Q 994,000.00	8.68%
2	COFRES DE ZONA (AC/DC)	1.00	UNIDAD	Q 813,334.00	Q 813,334.00					-	Q -	1.00	Q 813,334.00	7.10%
3	IMPORTACION Y ENTREGA	1.00	UNIDAD	Q 397,686.00	Q 397,686.00					-	Q -	1.00	Q 397,686.00	3.47%
4	IMPLEMENTOS (CIVIL, AGUA, ESTACION) OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA	1.00	UNIDAD	Q 722,963.00	Q 722,963.00					0.50	Q 361,481.50	1.00	Q 722,963.00	6.31%
5	EPC	1.00	UNIDAD	Q 1,807,409.00	Q 1,807,409.00					0.50	Q 903,704.50	1.00	Q 1,807,409.00	15.79%
6	MODULO FOTOVOLTAICOS (PV)	1.00	UNIDAD	Q 2,259,261.00	Q 2,259,261.00					0.40	Q 903,704.40	0.40	Q 903,704.40	7.89%
7	INVERSOR Y ACCESORIOS	1.00	UNIDAD	Q 1,482,131.00	Q 1,482,131.00					0.50	Q 741,065.50	0.50	Q 741,065.50	6.47%
8	CONTINGENCIAS	1.00	UNIDAD	Q 399,370.00	Q 399,370.00					1.00	Q 399,370.00	1.00	Q 399,370.00	3.49%
9	LINEA DE TRANSMISION LONGITUD LINEA V/U (LINEA MT) INCLUYE POSTEADO, ASILAMIENTO, ESTRUCTURAS, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARARRAYOS	1.00	UNIDAD	Q 603,527.00	Q 603,527.00					0.50	Q 301,763.50	1.00	Q 603,527.00	5.27%
10	SUBESTACION ELECTRICA (S/E) TRAFO	1.00	UNIDAD	Q 1,347,223.00	Q 1,347,223.00					0.50	Q 673,611.50	1.00	Q 1,347,223.00	11.77%
10.01	TRANSFORMADOR Y EQUIPAMIENTO	0.00			Q -					-	Q -	-	Q -	0.00%
10.02	APARAMENTA	0.00			Q -					-	Q -	-	Q -	0.00%
10.03	PROTECCIONES (MT, AT)	0.00			Q -					-	Q -	-	Q -	0.00%
10.04	CELOSIA	0.00			Q -					-	Q -	-	Q -	0.00%
10.05	CABLEADOS (BT, MT, AT)	0.00			Q -					-	Q -	-	Q -	0.00%
10.06	MURO PERIMETRAL INCLUYE MALLA GALVANIZADA, POSTEADO GALVANIZADO, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARARRAYOS	304.00	METROS	Q 2,049.00	Q 622,896.00					144.08	Q 295,219.10	209.65	Q 429,572.03	3.75%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**Q 11,449,800.00**						**Q 4,579,920.00**		**Q 9,159,853.93**	**80.00%**

VALOR DE ESTIMACION No. 2	Q 4,579,920.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 915,984.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 457,989.21
LIQUIDO A RECIBIR	Q 3,663,936.00

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4431/12/2024

CONTRATO No. 26-2024

NOMBRE: CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	7
FECHA	13/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de las estructuras para los paneles solares, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SEGUNDO** del acta **35-2025** de fecha doce de mayo de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

SEGUNDO: La Secretaria Municipal, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, sobre el oficio Ref.agmo/DMP/188-2025 presentado por el Licenciado Alexis Geovanny Marroquin Orellana Director Municipal de Planificación, en el cual informa: que el proyecto **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** Contrato administrativo número **26-2024** de fecha 04 de diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **N&D CONSTRUCCIONES** siendo su propietario NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ, presentó informe del **80%** de avance físico. Por lo tanto solicito que se apruebe el pago del 80% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **N&D CONSTRUCCIONES...** Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 80%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en los considerandos y las facultades que le confiere el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas, y por **UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 80%, a favor de la empresa mercantil **N&D CONSTRUCCIONES**, propiedad del señor Norman Estuardo Orellana Ramirez, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo de Obras 26-2024. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A TRECE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL