MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. **303** NOG: **26851199** CONTRATO No. **14-2025**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**80.00%**			
Q. 1,999,671.00		**Q. 1,500,00.00**	**Q. 300,000.00**	**Q. 1,200,000.00**
32 00 001 000 019 331 31-0101-0004				
TOTALES		**Q. 1,500,00.00**	**Q. 300,000.00**	**Q. 1,200,000.00**

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora, Recibo 7-b.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

DIRECTOR DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Factura

VINICIO ALEXANDER , VARGAS ARRIAZA
Nit Emisor: 89464133
CONSTRUCTORA VARGAS
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
871B5783-B7A7-4E6E-A9BC-53FCADE00FCE
Serie: 871B5783 Número de DTE: 3081195118
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 15-dic-2025 15:55:37
Fecha y hora de certificación: 15-dic-2025 15:55:37
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago del 80.00% del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO, según contrato Administrativo de Obras No. 14-2025 de fecha: 13 de agosto del 2025, valor Estimación Q. 1,500,000.00 (-) Amortización del anticipo Q. 300,000.00; Liquido a recibir Q. 1,200,00.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	IVA	160,714.285714
				TOTALES:	0.00	0.00	1,500,000.00	IVA	160,714.285714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Contribuyendo *juntos por Guatemala*

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
15.dic.2025 10:16:10	
Documentos asociados:	
1	26851199@INFORME DE SUPERVISION 80 AVANCE FISICO CALLE BANRURAL.pdf(1492 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B **No. 669604**

FECHA: DIA 8 | MES 12 | AÑO 2025

POR ~~Un millon doscientos mil quetzales con 00/100~~ CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: ~~Consejo Departamental de Desarrollo~~

DIRECCION ~~El Progreso~~

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
	VARIOS		
TASAS	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO		
MULTAS	CONCEPTO		
OTROS	CONCEPTO Pago del 80.00% segundo desembolso del proyecto		
	VARIOS mejoramiento calle urbana inicia a un costado de		
	barrural hacia presidios, barrio El Golfo,		
	Guastatoya, El Progreso. SNIP 352329, convenio		
	No. 16/2025 fuente 12		~~Q1,200,000.00~~
	TOTAL	Q.	~~Q1,200,000.00~~

LECTURA DE CONTADOR ACTUAL ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

SUB-CUENTA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

ORIGINAL-ENTERANTE

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. BJ/5875 Clas.: 920-12-6-1-4-97 DEL 26-06-97.

4035611 T-0340 2045310 87

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 6482-8500 - NIT: 1519227-7 - 75,000 - 11/2024 DEL No. 650,001 AL No. 725,000 SERIE B. CENTRO MUNICIPAL No. 4348 DEL 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO D-4-18-2024 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2022-300-201-22-001 OFICIO SIN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 03735 FOLIO 7.

www.standard-sa.com

CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
8946413-3

Guastatoya El Progreso, 29 de octubre de 2025

SEÑOR:
ALCALDE
JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.

Estimado Señor Alcalde, Reciba un atento saludo de mi parte esperando que sus actividades al frente de la administración municipal se desarrollen con éxito, el motivo de la presente es para SOLICITAR se realice el proceso de pago de la ESTIMACION No. 1 del proyecto "**MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**" que se ejecuta bajo el contrato número 14-2025 de 13 agosto 2025, presentado a la fecha un avance físico del 80.00 %, y acumulado del 80.00 % por lo que agradeceré gire instrucciones a donde corresponda para que se efectúen las diligencias necesarias para que se haga efectivo el proceso de pago solicitado, esperando se dé el apoyo y la atención necesaria a mi solicitud.

Se adjunta su respectiva estimación.

Sin otro particular, me despido de ustedes;

CONSTRUCTORA VARGAS
PROP. VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT. 3946413-3

F.) _____
Vinicio Alexander Vargas Arriza
CONSTRUCTORA VARGAS

CONSTRUCTORA VARGAS

ESTIMACION DE TRABAJO NO.1

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Monto Original del Contrato: Q1,999,671.00

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES		cantidad Contratada			Cantidad EJECUTADA CONTRATO ORIGINAL						
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Actual	Anterior	Acumulado	Actual	Anterior	Acumulado	%
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M	392.00	Q 18.00	Q 7,056.00	392.00		392.00	Q 7,056.00	Q -	Q 7,056.00	0.35%
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	M2	2,095.00	Q 120.00	Q 251,400.00	2,095.00		2,095.00	Q 251,400.00	Q -	Q 251,400.00	12.57%
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	M2	2,095.00	Q 91.25	Q 191,168.75	2,095.00		2,095.00	Q 191,168.75	Q -	Q 191,168.75	9.56%
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	M2	2,095.00	Q 155.50	Q 325,772.50	2,095.00		2,095.00	Q 325,772.50	Q -	Q 325,772.50	16.29%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO e= 0.15 M	M2	2,095.00	Q 504.25	Q 1,056,403.75	1,538.00		1,538.00	Q 775,536.50	Q -	Q 775,536.50	38.78%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M	1,090.00	Q 65.00	Q 70,850.00	750.8162		750.8162	Q 48,803.05	Q -	Q 48,803.05	2.44%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	M	980.00	Q 99.00	Q 97,020.00			0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
	Total cantidad contratada				Q 1,999,671.00	Cantidad ejecutada			Q 1,599,736.80	Q -	Q 1,599,736.80	80.00%

Monto bruto de esta Estimación 1	Q 1,599,736.80
TOTAL DE ESTIMACIONES	Q 1,599,736.80
Amortización de Anticipos 20%	Q 319,947.36
Monto neto de esta Estimación	Q 1,279,789.44
Liquido a Recibir	**Q 1,279,789.44**

VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
CONSTRUCTORA VARGAS

CONSTRUCTORA VARGAS
PROP VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA
GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT. 8946413-3

Vo. Bo. Supervisor de obra de la Empresa
Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz


LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4,001


CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
8946413-3


CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
8946413-3


INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: **"MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO."**











CONSTRUCTORA VARGAS
PROP. VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT. 8946413-3


CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
8946413-3


INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: **"MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO."**











CONSTRUCTORA VARGAS
PROP. VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT. 8946413-3

CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
8946413-3

INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: **"MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO."**







CONSTRUCTORA VARGAS
PROP. VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT. 8946413-3

CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
8946413-3

INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: **"MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO."**





CONSTRUCTORA VARGAS
PROP VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT. 8946413-3

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 30 de Octubre de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA,** con número de contrato **14-2025** de fecha 13 de Agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA VARGAS**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Octubre de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **80.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.

SUPERVISION DE OBRAS

Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

Contrato Municipal.
14-2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA

Ubicación del proyecto.
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

Contratista.
CONSTRUCTORA VARGAS

Ubicación del proyecto.
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

Monto Contratado.
Q 1,999,671.00

Avance Físico.
80.00%

Informe de Supervisión No. 1

Fecha. 30 de Octubre de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Fisico %
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	392.00	M2	Q 18.00	Q 7,056.00	Q 7,056.00	100%
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	2,095.00	M2	Q 120.00	Q 251,400.00	Q 251,400.00	100%
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	2,095.00	M2	Q 91.25	Q 191,168.75	Q 191,168.75	100%
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	2,095.00	M	Q 155.50	Q 325,772.50	Q 325,772.50	100%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO e=0.15 M	1,570.33	M2	Q 504.25	Q 791,839.55	Q 791,839.55	75%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	500.00	M	Q 65.00	Q 32,500.00	Q 32,500.00	46%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	-	M	Q 99.00	Q -	Q -	0%
					Q 1,599,736.80	Q 1,599,736.80	80.00%

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **80.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle que que conduce de presidios a banrural del parque central, de guastatoya, el progreso,la cual consiste en la colocacion de pavimento

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!


JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación


1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.














SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

Ing. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9368

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	Fecha de Contrato: 13/08/2025
Fecha de Inicio: 20/08/2025	Fecha de Supervision: 30/10/2025
Fecha de Finalizacion: 19/02/2026	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 14-2025	Valor del Proyecto: Q.1,999,671.00
Modificaciones:	Valor Original: Q.1,999,671.00
Constructora: CONSTRUCTORA VARGAS	Telefono:
Representante legal: VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	392.00	M2	Q 18.00	Q 7,056.00					392.00	Q 7,056.00	392.00	Q 7,056.00	0.35%
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	2,095.00	M2	Q 120.00	Q 251,400.00					2,095.00	Q 251,400.00	2,095.00	Q 251,400.00	12.57%
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	2,095.00	M2	Q 91.25	Q 191,168.75					2,095.00	Q 191,168.75	2,095.00	Q 191,168.75	9.56%
4	CAPA BASE (E =0.10 M.)	2,095.00	M	Q 155.50	Q 325,772.50					2,095.00	Q 325,772.50	2,095.00	Q 325,772.50	16.29%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO e=0.15 M	2,095.00	M2	Q 504.25	Q 1,056,403.75					1,570.33	Q 791,839.55	1,570.33	Q 791,839.55	39.60%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	1,090.00	M	Q 65.00	Q 70,850.00					500.00	Q 32,500.00	500.00	Q 32,500.00	1.63%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	980.00	M	Q 99.00	Q 97,020.00					-	Q -	-	Q -	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 1,999,671.00						Q 1,599,736.80		Q 1,599,736.80	80.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 1,599,736.80
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 319,947.36
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 79,986.84
LIQUIDO A RECIBIR	Q 1,279,789.44

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 21,365

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS - DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA -

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4424/08/2025

No. CONTRATO	14-2025
FECHA CONTRATO	13/08/2025
MONTO CONTRACTUAL	1,999,671.00
NOG	26851199
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
EMPRESA EJECUTORA	VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 19/08/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4424/08/2025

CONTRATO No.	14-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	02/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	SE REALIZA LA PUBLICACION DEL ACTA DE INICIO DEL PROYECTO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS

Nº 0201

ACTA DE INICIO NO. 20-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 26851199, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día miércoles veinte de agosto de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Vinicio Alexander Vargas Arriaza, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos extraordinarios provenientes del Consejo Departamental de Desarrollo para el ejercicio fiscal 2,025; por un Valor de Un millón Novecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Un Quetzales Exactos (Q. 1,999,671.00), con un plazo de seis meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUCTORA VARGAS,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 26851199. Según Contrato Administrativo No. 14-2025 de fecha trece de agosto del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio, Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ------

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

CONSTRUCTORA VARGAS
PROP VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA
GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT 3946413-3

Vinicio Alexander Vargas Arriaza
Representante de la empresa

Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz
Supervisor Residente


LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4,001

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4424/08/2025

CONTRATO No.	14-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	07/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza el retiro de carpeta existente, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4424/08/2025

CONTRATO No.	14-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	21/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la preparación del terreno para la colocación de base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA














BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4424/08/2025

CONTRATO No.	14-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	04/11/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza trabajo de fundición de pavimento y se prepara área con base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA














BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4424/08/2025


CONTRATO No.	14-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	5
FECHA	05/11/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la fundicion de pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA













LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **OCTAVO** del acta **81-2025** de fecha tres de noviembre de dos mil veinticinco del libro número 3,609 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

OCTAVO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/438-2025, de fecha 31 de octubre de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Contrato administrativo número 14-2025 de fecha 13 de agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA VARGAS**, presentó informe del 80% de avance físico. Por lo tanto, solicito que apruebe el pago del 80% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUCTORA VARGAS** siendo su propietario el señor VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA." Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 80.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales…". **POR TANTO:** El Concejo Municipal fundamentado en lo considerado y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 80%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA VARGAS**, propiedad del señor VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** el que se ejecuta con el Contrato Administrativo de Obras 14-2025. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortíz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!