MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535, MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. **307** NOG: **26917459** CONTRATO No. **18-2025**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**80.00%**			
Q. 1,999,550.00		**Q. 1,500,000.00**	**Q. 300,000.00**	**Q. 1,200,000.00**
32 00 001 000 017 331 31-0101-0004				
TOTALES		**Q. 1,500,000.00**	**Q. 300,000.00**	**Q. 1,200,000.00**

24/10/2025

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

DIRECTOR DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Factura

GERZON ALFONZO , JUÁREZ CALDERÓN
Nit Emisor: 9304614
CONSTRUCTORA LA UNION
KILÓMETRO 72.50 RUTA AL ATLANTICO CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
C115FAD5-70B0-4B68-B5F2-4D841FA0EE88
Serie: C115FAD5 Número de DTE: 1690601832
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 21-oct-2025 09:56:45
Fecha y hora de certificación: 21-oct-2025 09:56:45
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago de 1era. Estimación del 80% del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, según contrato Administrativo de Obras No. 18-2025 de fecha 20 de agosto 2025; monto Q 1,500,000.00; Amortización del Anticipo Q 300,000.00; Liquidado a Recibir Q 1,200,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	IVA	160,714.2857 14
			TOTALES:		0.00	0.00	1,500,000.00	IVA	160,714.2857 14

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B **No. 660605**

FECHA: DIA 10 MES [illegible] AÑO 2025

Quinientos [illegible] con 00/100

POR: Consejo Departamental de Desarrollo CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: El Progreso

DIRECCION:

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO		
MULTAS	CONCEPTO		
OTROS	VARIOS Pago del 80.00% segundo desembolso del proyecto mejoramiento calle urbana barrio La Democracia, Guastatoya, El Progreso. SNIP No. 552318, convenio 17-2025, fuente 12		Q1,200,000.00

LECTURA DE CONTADOR ACTUAL ANTERIOR

OBSERVACIONES:

TOTAL Q. Q1,200,000.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

SUB-CUENTA

DUPLICADO-PARA RENDIR CUENTAS


AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. EJ-5875 Cód.: 920-12-8-1-4-97 DEL 26-08-97.

T-0340 2045310 '97

4035611

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 1532227-7 - 75000 - 1/01/2024 DEL No. 458001 AL No. 725000, SERIE B, EDIVO MUNICIPAL No. 4534 DEL 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO D-4-1-5-2024 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2022-035301-4-2024 01 ORDEN DE PEDIDO 123 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 05/55 FOLIO 7.

www.standard-sa.com



RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B No. 660605

FECHA: DIA | MES | AÑO 2025

Cien Quetzales con 00/100

POR: Consejo Departamental de Desarrollo CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: El Progreso

DIRECCION:

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 10.00 15.00 50.00 75.00 100.00 150.00	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO		
MULTAS	CONCEPTO		
OTROS	VARIOS Pago del 80.00% segundo desembolso del proyecto mejoramiento calle urbana barrio La Democracia, Guastatoya, El Progreso. SNIP No. 352318, convenio 17-2025, fuente 12		Q1,200,000.00

LECTURA DE CONTADOR ACTUAL ANTERIOR

OBSERVACIONES:

TOTAL Q. Q1,200,000.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

SUB-CUENTA

DUPLICADO-PARA RENDIR CUENTAS

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. 81/5976 Clase 1: 920-12-8-54-97 DEL 26-08-97

T-0340 2045310 87

4035611

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2428-8500 - NIT: 1892227-7 - 15000 - 115924 DEL No. 6530 AL No. 7256 SERIE B ENVIO MUNICIPAL No. 4348 DEL 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO D-4-16-2024 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2022 3003 2014 2400 1 CPTO 5261 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 00575 FOLIO 7.

www.standard-ca.com

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 11 de Septiembre de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **18-2025** de fecha 20 de Agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Septiembre de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **80.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.

SUPERVISION DE OBRAS

Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	**Contrato Municipal.**
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	18-2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Contratista.	**Ubicación del proyecto.**
CONSTRUCTORA LA UNION	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 1,999,550.00	**Avance Físico.** 80.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 11 de Septiembre de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	377.00	M	Q 11.50	Q 4,335.50	Q 4,335.50	100%
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	2,080.00	M2	Q 67.00	Q 139,360.00	Q 139,360.00	100%
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	2,077.00	M2	Q 77.50	Q 160,967.50	Q 160,967.50	100%
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	2,077.00	M2	Q 153.50	Q 318,819.50	Q 318,819.50	100%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.15 M	1,573.93	M2	Q 596.00	Q 938,060.50	Q 938,060.50	76%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	560.00	ML	Q 45.00	Q 25,200.00	Q 25,200.00	52%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	-	ML	Q 75.00	Q -	Q -	0%
8	REPOSICION DE BROCALES	2.00	UNIDAD	Q 6,448.50	Q 12,897.00	Q 12,897.00	67%
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
					Q 1,599,640.00	**Q 1,599,640.00**	**80.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **80.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento la calle de barrio la democracia, la cual actualmente es de adoquin, y se va a retirar para colocar pavimento de concreto, que va a mejorar la resistencia y durabilidad de la calle y el mejoramiento de circulacion de los vecinos del lugar

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!


JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA


D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación


1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.





ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	Fecha de Contrato: 20/08/2025
Fecha de Inicio: 28/08/2025	Fecha de Supervision: 11/09/2025
Fecha de Finalizacion: 27/02/2025	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 18-2025	Valor del Proyecto: Q.1,999,550.00
Modificaciones:	Valor Original: Q.1,999,550.00
Constructora: CONSTRUCTORA LA UNION	Telefono:
Representante legal: GERSON ALFONZO JUAREZ CALDERON	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	377.00	M	Q 11.50	Q 4,335.50					377.00	Q 4,335.50	377.00	Q 4,335.50	0.22%
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	2,080.00	M2	Q 67.00	Q 139,360.00					2,080.00	Q 139,360.00	2,080.00	Q 139,360.00	6.97%
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB RASANTE	2,077.00	M2	Q 77.50	Q 160,967.50					2,077.00	Q 160,967.50	2,077.00	Q 160,967.50	8.05%
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	2,077.00	M2	Q 153.50	Q 318,819.50					2,077.00	Q 318,819.50	2,077.00	Q 318,819.50	15.94%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.15 M	2,077.00	M2	Q 596.00	Q 1,237,892.00					1,573.93	Q 938,060.50	1,573.93	Q 938,060.50	46.91%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	1,069.00	ML	Q 45.00	Q 48,105.00					560.00	Q 25,200.00	560.00	Q 25,200.00	1.26%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	943.00	ML	Q 75.00	Q 70,725.00					-	Q -	-	Q -	0.00%
8	REPOSICION DE BROCALES	3.00	UNIDAD	Q 6,448.50	Q 19,345.50					2.00	Q 12,897.00	2.00	Q 12,897.00	0.64%
				COSTO TOTAL DEL PROYECTO	Q 1,999,550.00						Q 1,599,640.00		Q 1,599,640.00	80.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 1,599,640.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 319,928.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 79,987.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q 1,279,712.00

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

Guastatoya El Progreso, 05 de septiembre de 2025

SEÑOR:
ALCALDE
JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
MUNICIPALIDAD GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Reciban un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de Planificación para evaluación física del Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO".** Según contrato No. 18-2025 de fecha veinte de agosto del dos mil veinticinco. ubicado en el Barrio la Democracia, Guastatoya El Progreso, el cual a la fecha lleva un avance físico del 80%, así mismo realizar los tramites correspondientes para el desembolso del 80%.

Se adjunta su respectiva estimación.

Sin otro particular, me despido de ustedes;

F.) _____
GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON
CONSTRUCTORA LA UNION

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL 3091-9731

CONSTRUCTORA LA UNION

ESTIMACION DE TRABAJO NO.1

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Monto Original del Contrato: Q1,999,550.00

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES		cantidad Contratada			Cantidad EJECUTADA CONTRATO ORIGINAL					
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Actual	Anterior	Acumulado	Actual	Acumulado	%
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÀFICO	M	377.00	Q 11.50	Q 4,335.50	377.00		377.00	Q 4,335.50	Q 4,335.50	0.22%
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	M	2,080.00	Q 67.00	Q 139,360.00	1,950.00		1,950.00	Q 130,650.00	Q 130,650.00	6.53%
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	M	2,077.00	Q 77.50	Q 160,967.50	1,859.8387		1,859.84	Q 144,137.50	Q 144,137.50	7.21%
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	M	2,077.00	Q 153.50	Q 318,819.50	1,800.00		1,800.00	Q 276,300.00	Q 276,300.00	13.82%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.15 M	M	2,077.00	Q 596.00	Q 1,237,892.00	1,670.00		1,670.00	Q 995,320.00	Q 995,320.00	49.78%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M	1,069.00	Q 45.00	Q 48,105.00	800.00		800.00	Q 36,000.00	Q 36,000.00	1.80%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	M	943.00	Q 75.00	Q 70,725.00			0.00	Q -	Q -	0.00%
8	REPOSICION DE BROCALES	M	3.00	Q 6,448.50	Q 19,345.50	2.00		2.00	Q 12,897.00	Q 12,897.00	0.64%
	Total cantidad contratada				Q 1,999,550.00	Cantidad ejecutada			Q 1,599,640.00	Q 1,599,640.00	80.00%

Monto bruto de esta Estimación 1	Q 1,599,640.00
Amortización de Anticipos 20%	Q 319,928.00
Monto neto de esta Estimación	Q 1,279,712.00
Liquido a Recibir	**Q 1,279,712.00**

Gerzon Alfonzo Juarez Calderon
CONSTRUCTORA LA UNION

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL 3091-9731

Vo. Bo. Supervisor de obra de la Empresa
Arq. Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera

Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
ARQUITECTO
COLEGIADO No. 5525

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL 3091-9731


CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO







CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO








CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO







CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO





CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4657/08/2025

No. CONTRATO	18-2025
FECHA CONTRATO	20/08/2025
MONTO CONTRACTUAL	1,999,550.00
NOG	26917459
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALLAN ROBERTO SALVADOR AGUILAR HERRERA
EMPRESA EJECUTORA	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 26/08/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4657/08/2025

CONTRATO No.	18-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	09/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de pavimento y preparación de base para fundición, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **OCTAVO** del acta **66-2025** de fecha cinco de septiembre de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

OCTAVO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/389-2025, de fecha 05 de septiembre de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Contrato administrativo número 18-2025 de fecha 20 de agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION**, presentó informe del 80% de avance físico. Por lo tanto, solicito que apruebe el pago del 80% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION** siendo su propietario el señor GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON." Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 80.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal fundamentado en lo considerado y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 80%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA LA UNION**, propiedad del señor Gerzon Alfonzo Juarez Calderon, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo de Obras 18-2025. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortíz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A OCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL