GUATECOMPRAS

Modificar el listado de facturas de un concurso

Mensaje de confirmación	
24-jun-2025 11:35:18	
Datos del Concurso	
Entidad	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Unidad compradora	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
NOG	24767603
Descripción	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Modalidad	Cotización (Art. 38 LCE)
Tipo	Público
Fecha límite para ofertar	03-dic-2024
Fecha publicación	20-nov-2024
Beneficiario Institucional	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Estatus actual	Adjudicado
Proveedor	
1	(9303006) ORELLANA,RAMÍREZ,,NORMAN,ESTUARDO
Listado de facturas incluidas:	
#1	SERIE:34A1A8D2 NO_FACTURA:1120094658 MONTO:158079
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

Términos y Condiciones de Uso

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. **284** NOG: **24767603** CONTRATO No. **30-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**100.00%**			
Q. 789,408.00		Q. 157,960.54	Q. 31,592.11	Q. 126,368.43
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004				
Aporte MUNICIPALIDAD	**100.00%**			
Q. 92.00		Q. 18.41	Q. 3.68	Q. 14.73
14 02 001 000 001 332 32-0101-0014				
Aporte COMUNIDAD	**100.00%**			
Q. 500.00		Q. 100.05	Q. 20.01	Q. 80.04
14 02 001 000 001 332 31-3101-0002				
TOTALES		Q. 158,079.00	Q. 31,615.80	Q. 126,463.20

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de aprobación de avance, Copia de bitácora, Certificados de calidad, Pruebas de laboratorio, Fianzas de Conservación de obras y Saldos deudores, Acta de Recepción de obras.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

SERIE B **No.** 642503

FECHA: DIA 9 | MES 6 | AÑO 2025

Ciento veintiseis mil trescientos sesenta y ocho con 43/100 quetzales

POR: _____ CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 10.00 15.00 50.00 75.00 100.00 150.00		Q.
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO	Pago del 100.00% tercer y ultimo desembolso	
MULTAS	CONCEPTO	del proyecto mejoramiento escuela preprimaria	Q126,368.43
OTROS	VARIOS	Colonia Nueva Vida, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso. SNIP 340101, convenio No. 419-2024, fuente 12	

LECTURA DE CONTADOR	ACTUAL	ANTERIOR
OBSERVACIONES:		
FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL	CUENTA	
	SUB-CUENTA	

TOTAL Q. Q126,368.43

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

ORIGINAL-ENTRANTE

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. BJ-7675 Clas.: 920-12-9-1-4-97 DEL 26-06-97.

2045310 T-0340 1019911 87

FORMAS LANCO STANDARD, S.A. PBX: 2408-9600 - NIT: 1552287-7 - 150000 - 102022 DEL No. 500,001 AL No. 650,000, SERIE B. ENVIO MUNICIPAL No. 45310 DE FECHA 13/10/2022 NUMERO CORRELATIVO D-4-102/2022 DE FECHA 13/10/2022 No. DE CUENTA: 79-2-1 OPCION SIN NUMERO DE FECHA 19/10/2022 LIBRO 005765 FOLIO 7.

www.standard-ca.com

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Liquidación

Mensaje de confirmación	
13.may.,2025 10:21:59	
Documentos asociados:	
1	24767603@INFORME DE SUPERVISION 100 AVANCE FISICO ESCUELA COLONIA NUEVA VIDA.pdf(1845 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	
	

N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ

Guastatoya, 05 de Mayo de 2025

SEÑORES
ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL
GUASTATOYA
EL PROGRESO
PRESENTE

Por medio de la Presente, me dirijo a ustedes para solicitar el pago del **100.00%** de **AVANCE FISICO**, del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, por lo que solicito se pueda realizar las supervisiones necesarias para proceder a la recepción del proyecto antes mencionado.

Sin otro particular, de usted me suscribo

ATENTAMENTE:

NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
PROPIETARIO
N&D CONSTRUCCIONES

N&D CONSTRUCCIONES

ESTIMACION DE TRABAJO No.2

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Contrato No. 30-2024

Monto Original del Contrato: Q. 790,000.00

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES	Cantidad Contratada				Cantidad EJECUTADA				Cantidad pendiente de EJECUTAR		
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Este	Acumulado	Q	%	Este	Q	%
1	Trabajos preliminares	M2	130.00	Q 81.37	Q 10,578.10	0.00	130.00	Q 10,578.10	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2	Retiro de estructura metalica, demolicion de muros existentes y corte de concreto para levantado de cimentacion	UNIDAD	1.00	Q 15,093.00	Q 15,093.00	0.00	1.00	Q 15,093.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3	Excavacion para cimentacion	M3	20.00	Q 870.00	Q 17,400.00	0.00	20.00	Q 17,400.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4	Zapatas	UNIDAD	11.00	Q 1,811.82	Q 19,930.02	0.00	11.00	Q 19,930.02	100.00%	0.00	Q -	0.00%
5	Cimiento corrido	ML	48.00	Q 491.10	Q 23,572.80	0.00	48.00	Q 23,572.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6	Muro de cimentacion	M2	27.00	Q 437.17	Q 11,803.59	0.00	27.00	Q 11,803.59	100.00%	0.00	Q -	0.00%
7	Columnas C-1	UNIDAD	11.00	Q 3,219.43	Q 35,413.73	0.00	11.00	Q 35,413.73	100.00%	0.00	Q -	0.00%
8	Columnas C-2	UNIDAD	2.00	Q 3,097.00	Q 6,194.00	0.00	2.00	Q 6,194.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9	Columnas C-3	UNIDAD	8.00	Q 1,512.13	Q 12,097.04	0.00	8.00	Q 12,097.04	100.00%	0.00	Q -	0.00%
10	Solera de humedad	ML	48.00	Q 351.69	Q 16,881.12	0.00	48.00	Q 16,881.12	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11	Levantado de Muro	M2	88.00	Q 418.49	Q 36,827.12	0.00	88.00	Q 36,827.12	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12	Solera intermedia	ML	90.00	Q 353.60	Q 31,824.00	0.00	90.00	Q 31,824.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13	Solera de corona	ML	48.00	Q 354.63	Q 17,022.24	0.00	48.00	Q 17,022.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
14	Solera de Mojinete	ML	26.00	Q 386.19	Q 10,040.94	0.00	26.00	Q 10,040.94	100.00%	0.00	Q -	0.00%
15	Estructura de techo y cubierta	M2	130.00	Q 773.39	Q 100,540.70	0.00	130.00	Q 100,540.70	100.00%	0.00	Q -	0.00%
16	Piso de granito + base 0.10 m	M2	115.00	Q 779.89	Q 89,687.35	0.00	115.00	Q 89,687.35	100.00%	0.00	Q -	0.00%
17	Repello + cernido	M2	176.00	Q 271.19	Q 47,729.44	0.00	176.00	Q 47,729.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
18	Instalacion electrica de iluminacion	UNIDAD	18.00	Q 1,653.17	Q 29,757.06	0.00	18.00	Q 29,757.06	100.00%	0.00	Q -	0.00%
19	Instalacion electrica de fuerza	UNIDAD	16.00	Q 552.75	Q 8,844.00	0.00	16.00	Q 8,844.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
20	Puerta Tipo P-1	UNIDAD	2.00	Q 10,900.50	Q 21,801.00	0.00	2.00	Q 21,801.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
21	Ventaneria de PVC + balcon metalico	M2	28.00	Q 2,384.64	Q 66,769.92	4.28	23.72	Q 66,769.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
22	Instalacion pluvial	UNIDAD	1.00	Q 12,396.00	Q 12,396.00	0.00	1.00	Q 12,396.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
23	Pintura para aulas nuevas	M2	176.00	Q 102.17	Q 17,981.92	176.00	0.00	Q 17,981.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
24	Equipamiento de aulas	UNIDAD	2.00	Q 46,343.00	Q 92,686.00	2.00	0.00	Q 92,686.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
25	Señalización	UNIDAD	1.00	Q 24,187.00	Q 24,187.00	1.00	0.00	Q 24,187.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
26	limpieza final	UNIDAD	1.00	Q 12,941.91	Q 12,941.91	1.00	0.00	Q 12,941.91	100.00%	0.00	Q -	0.00%
	Total cantidad contratada				Q 790,000.00	Cantidad ejecutada		Q 790,000.00	100.00%		Q -	0.00%

Monto bruto de esta Estimación	Q	790,000.00
Anticipo	Q	158,000.00
Amortización de Anticipos 20%	Q	158,000.00
Monto neto de esta Estimación	Q	632,000.00
Menos 1er. Pago Consejo de Desarrollo	Q	505,536.80
Menos 2do Pago Consejo de Desarrollo		
Menos 1er. pago Municipalidad		
Menos 2do. Pago Municipalidad		
Menos 3er. Pago Consejo de Desarrollo		
Menos 3er. Pago Municipalidad		
Liquido a Recibir	Q	126,463.20

NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
N&D CONSTRUCCIONES

Vo.Bo. JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL

N&D CONSTRUCCIONES NIT. 9303006

Guatemala, 05 de mayo de 2025

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 06 de Mayo de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **30-2024** de fecha 13 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **N&D CONSTRUCCIONES**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Mayo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **100.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.

SUPERVISION DE OBRAS

Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	**Contrato Municipal.**
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	30-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Contratista. N&D CONSTRUCCIONES	**Ubicación del proyecto.** Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 790,000.00	**Avance Físico.** 100.00%
Informe de Supervisión No. 2	**Fecha.** 06 de Mayo de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	Trabajos preliminares	-	M2	Q 81.37	Q -	Q 10,578.10	100%
2	Retiro de estructura metalica, demolicion de muros existentes y corte de concreto para el levantado de cimentacion	-	UNIDAD	Q 15,093.00	Q -	Q 15,093.00	100%
3	Excavacion para cimentacion	-	M3	Q 870.00	Q -	Q 17,400.00	100%
4	Zapatas	-	UNIDAD	Q 1,811.82	Q -	Q 19,930.02	100%
5	Cimiento corrido	-	ML	Q 491.10	Q -	Q 23,572.80	100%
6	Muro de cimentacion	-	M2	Q 437.17	Q -	Q 11,803.59	100%
7	Columnas C-1	-	UNIDAD	Q 3,219.43	Q -	Q 35,413.73	100%
8	Columnas C-2	-	UNIDAD	Q 3,097.00	Q -	Q 6,194.00	100%
9	Columnas C-3	-	UNIDAD	Q 1,512.13	Q -	Q 12,097.04	100%
10	Solera de humedad	-	ML	Q 351.69	Q -	Q 16,881.12	100%
11	Levantado de muro	-	M2	Q 418.49	Q -	Q 36,827.12	100%
12	Solera intermedia	-	ML	Q 353.60	Q -	Q 31,824.00	100%
13	Solera de corona	-	ML	Q 354.63	Q -	Q 17,022.24	100%
14	Solera de Mojinete	-	ML	Q 386.19	Q -	Q 10,040.94	100%
15	Estructura de techo y cubierta	-	M2	Q 773.39	Q -	Q 100,540.70	100%
16	Piso de granito - base 0.10 m	-	M2	Q 779.89	Q -	Q 89,687.35	100%
17	Repello + cernido	-	M2	Q 271.19	Q -	Q 47,729.44	100%
18	Instalacion electrica de iluminacion	-	UNIDAD	Q 1,653.17	Q -	Q 29,757.06	100%
19	Instalacion electrica de fuerza	-	UNIDAD	Q 552.75	Q -	Q 8,844.00	100%
20	Puerta Tipo P-1	-	UNIDAD	Q 10,900.50	Q -	Q 21,801.00	100%
21	Ventaneria de PVC + balcon metalico	4.28	M2	Q 2,384.64	Q 10,206.26	Q 66,769.92	100%
22	Instalacion pluvial	-	UNIDAD	Q 12,396.00	Q -	Q 12,396.00	100%
23	Pintura para aulas nuevas	176.00	M2	Q 102.17	Q 17,981.92	Q 17,981.92	100%
24	Equipamiento de aulas	2.00	UNIDAD	Q 46,343.00	Q 92,686.00	Q 92,686.00	100%
25	Señalización	1.00	UNIDAD	Q 24,187.00	Q 24,187.00	Q 24,187.00	100%
26	Limpieza final	1.00	UNIDAD	Q 12,941.91	Q 12,941.91	Q 12,941.91	100%
					Q 158,003.09	**Q 790,000.00**	**100.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **100.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la escuela preprimaria de la colonia nueva vida, y trata de la construccion de dos aulas nuevas para mejorar el espacio para impartir clases

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 7 3[illegible]

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES


JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA




D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 2

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	**Departamento: EL PROGRESO**
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	**Fecha de Contrato: 13/12/2024**
Fecha de Inicio: 29/01/2025	**Fecha de Supervision: 06/05/2025**
Fecha de Finalizacion: 28/07/2025	**Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
Contrato No.: 30-2024	**Valor del Proyecto: Q.790,000.00**
Modificaciones:	**Valor Original: Q.790,000.00**
Constructora: N&D CONSTRUCCIONES	**Telefono:**
Representante legal: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	Trabajos preliminares	130.00	M2	Q 81.37	Q 10,578.10					-	Q -	130.00	Q 10,578.10	1.34%
2	Retiro de estructura metalica, demolicion de muros existentes y corte de concreto para el levantado de cimentacion	1.00	UNIDAD	Q 15,093.00	Q 15,093.00					-	Q -	1.00	Q 15,093.00	1.91%
3	Excavacion para cimentacion	20.00	M3	Q 870.00	Q 17,400.00					-	Q -	20.00	Q 17,400.00	2.20%
4	Zapatas	11.00	UNIDAD	Q 1,811.82	Q 19,930.02					-	Q -	11.00	Q 19,930.02	2.52%
5	Cimiento corrido	48.00	ML	Q 491.10	Q 23,572.80					-	Q -	48.00	Q 23,572.80	2.98%
6	Muro de cimentacion	27.00	M2	Q 437.17	Q 11,803.59					-	Q -	27.00	Q 11,803.59	1.49%
7	Columnas C-1	11.00	UNIDAD	Q 3,219.43	Q 35,413.73					-	Q -	11.00	Q 35,413.73	4.48%
8	Columnas C-2	2.00	UNIDAD	Q 3,097.00	Q 6,194.00					-	Q -	2.00	Q 6,194.00	0.78%
9	Columnas C-3	8.00	UNIDAD	Q 1,512.13	Q 12,097.04					-	Q -	8.00	Q 12,097.04	1.53%
10	Solera de humedad	48.00	ML	Q 351.69	Q 16,881.12					-	Q -	48.00	Q 16,881.12	2.14%
11	Levantado de muro	88.00	M2	Q 418.49	Q 36,827.12					-	Q -	88.00	Q 36,827.12	4.66%
12	Solera intermedia	90.00	ML	Q 353.60	Q 31,824.00					-	Q -	90.00	Q 31,824.00	4.03%
13	Solera de corona	48.00	ML	Q 354.63	Q 17,022.24					-	Q -	48.00	Q 17,022.24	2.15%
14	Solera de Molinete	26.00	ML	Q 386.19	Q 10,040.94					-	Q -	26.00	Q 10,040.94	1.27%
15	Estructura de techo y cubierta	130.00	M2	Q 773.39	Q 100,540.70					-	Q -	130.00	Q 100,540.70	12.73%
16	Piso de granito - base 0.10 m	115.00	M2	Q 779.89	Q 89,687.35					-	Q -	115.00	Q 89,687.35	11.35%
17	Repello + cernido	176.00	M2	Q 271.19	Q 47,729.44					-	Q -	176.00	Q 47,729.44	6.04%
18	Instalacion electrica de iluminacion	18.00	UNIDAD	Q 1,653.17	Q 29,757.06					-	Q -	18.00	Q 29,757.06	3.77%
19	Instalacion electrica de fuerza	16.00	UNIDAD	Q 552.75	Q 8,844.00					-	Q -	16.00	Q 8,844.00	1.12%
20	Puerta Tipo P-1	2.00	UNIDAD	Q 10,900.50	Q 21,801.00					-	Q -	2.00	Q 21,801.00	2.76%
21	Ventaneria de PVC + balcon metalico	28.00	M2	Q 2,384.64	Q 66,769.92					4.28	Q 10,206.26	28.00	Q 66,769.92	8.45%
22	Instalacion pluvial	1.00	UNIDAD	Q 12,396.00	Q 12,396.00					-	Q -	1.00	Q 12,396.00	1.57%
23	Pintura para aulas nuevas	176.00	M2	Q 102.17	Q 17,981.92					176.00	Q 17,981.92	176.00	Q 17,981.92	2.28%
24	Equipamiento de aulas	2.00	UNIDAD	Q 46,343.00	Q 92,686.00					2.00	Q 92,686.00	2.00	Q 92,686.00	11.73%
25	Señalización	1.00	UNIDAD	Q 24,187.00	Q 24,187.00					1.00	Q 24,187.00	1.00	Q 24,187.00	3.06%
26	Limpieza final	1.00	UNIDAD	Q 12,941.91	Q 12,941.91					1.00	Q 12,941.91	1.00	Q 12,941.91	1.64%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**Q 790,000.00**						**Q 158,003.09**		**Q 790,000.00**	**100.00%**

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	158,003.09
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	31,600.62
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	-
LIQUIDO A RECIBIR	Q	126,402.47

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. [illegible]

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 052-2025 de fecha doce de mayo de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 052-2025

Guastatoya, 12 de Mayo de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Norman Estuardo Orellana Ramirez propietario de la empresa N&D CONSTRUCCIONES, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO",** el que se ejecuta por la modalidad de Contrato Administrativo de Obra, número 30-2024, de fecha trece de diciembre de dos mil veinticuatro; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 100%, en consecuencia solicitan el pago por dicha estimación, de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato en referencia.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 100.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas".*

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

I) **APROBAR**, el avance físico del proyecto por la cantidad de 100.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO",** el que se ejecuta por la modalidad de Contrato Administrativo de Obra, número 30-2024, de fecha trece de diciembre de dos mil veinticuatro, suscrito por el Alcalde Municipal y NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ, en su calidad de propietario de la empresa mercantil denominada **"N&D CONSTRUCCIONES"**.

II) Se nombra a la Junta Receptora y Liquidadora de Obras, para que comparezca en el lugar de la ejecución del proyecto en referencia, a realizar la recepción que en derecho corresponde.

III) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, posterior al acta de recepción de la Junta Receptora, hacer el pago correspondiente al 100.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

IV) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DOCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Prevención
Confianza

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024	
No. CONTRATO	38-2024
FECHA CONTRATO	13/12/2024
MONTO CONTRACTUAL	790,000.00
NOG	24767603
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR ARNULFO ARCHILA MARROQUIN
EMPRESA EJECUTORA	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 17/12/2024


BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	1
FECHA	28/12/2024
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El dia de hoy se observa el levantado de muros hasta altura de solera intermedia, mas fundicion de columnas y soleras, tambien se observa personal trabajando y se tiene un avance aceptable
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

















BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	2
FECHA	04/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	En este dia se procede a realizar visita de campo, se observan los muros a altura de solera final y fundicion de soleras y columnas, se cuenta con personal suficiente para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA














BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	18/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza visita de campo al proyecto de la escuela nueva vida, se tiene fundicion de soleras finales y mojinetes, se cuenta con personal y materiales suficientes
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA














BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	25/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	En este dia se observa el techo colocado, ademas de los acabados que ya se encuentran adelantados, se tiene personal suficiente y materiales adecuados para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	5
FECHA	01/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de canal ademas de trabajos de acabados en muros, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	6
FECHA	08/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se está instalando el servicio de energia electrica y se continua con la aplicación del cernido y repello, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	7
FECHA	12/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se tiene el avance en la colocación de piso, ademas de acabados y servicios eléctricos, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA










BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024

CONTRATO No. 30-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	8
FECHA	01/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realizan trabajos de acabados, como pintura, colocación de mobiliario, entre otros trabajos previos a la finalizacion, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







EXTINTOR




FARMACIA
SOCECOM




BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	9
FECHA	12/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza visita de campo para ver el avance del proyecto, se cuenta con puertas y ventanas, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA










BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	10
FECHA	08/04/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se encuentra listo el mobiliario, ademas de la colocación de rotulos, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA




SALIDA






BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4638/12/2024


CONTRATO No. 30-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	11
FECHA	06/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El proyecto se encuentra terminado
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

ASEGURADORA RURAL
Te ayuda a crecer seguro y tranquilo

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q. 39,500.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ PROPIETARIO DE N&D CONSTRUCCIONES
Dirección:	LLANOS DEL PINAL 3, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

CLASE C-5r

SEGURO DE CAUCIÓN DE SALDOS DEUDORES
No. CG911-00000827

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de **TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 39,500.00).**

ANTE: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

Para Garantizar: A nombre de **NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ PROPIETARIO DE N&D CONSTRUCCIONES,** el pago de saldos deudores que pudiera resultar a favor de MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO y terceros, según CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS No. 30-2024 celebrado en EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, el día 13 de diciembre del 2024, y que se refiere a "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO" de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS es de SETECIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 790,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor total, o sea hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 39,500.00) y estará vigente a partir del 29 DE ABRIL DEL 2025 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2025. Lapso durante el cual MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, deberá aprobar la liquidación presentada por EL CONTRATISTA. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 29 días del mes de abril del 2025

ASEGURADORA RURAL, S. A.

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Revisado **Representante Legal**

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

ASEGURADORA RURAL
Te ayuda a crecer seguro y tranquilo

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUOF-33947-2025

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. CG911-00000827 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:	*NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ*
	PROPIETARIO DE N&D CONSTRUCCIONES
Beneficiario:	*MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO*
Monto asegurado:	*Q. 39,500.00*
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS número:	*30-2024*

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 29 días del mes de abril del año 2025

ASEGURADORA RURAL, S.A. SECCION DE CAUCION

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

ASEGURADORA RURAL
Te ayuda a crecer seguro y tranquilo

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q. 118,500.00

DATOS DEL FIADO	
Nombre:	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ PROPIETARIO DE N&D CONSTRUCCIONES
Dirección:	*LLANOS DEL PINAL 3, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO*

CLASE C-3

SEGURO DE CAUCIÓN CONSERVACIÓN DE OBRA
No. CG909-00002171

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de **CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 118,500.00).**

ANTE: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

Para Garantizar: A nombre de **NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ PROPIETARIO DE N&D CONSTRUCCIONES,** las fallas y desperfectos que resultasen por causas imputables a EL CONTRATISTA en la ejecución de la obra, debidas al procedimiento técnico empleado o a la calidad de los materiales utilizados en la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO", de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS No. 30-2024 celebrado en EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, el día 13 de diciembre del 2024. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS asciende a la suma de SETECIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 790,000.00), este seguro de caución se otorga por el equivalente al quince por ciento (15%) de su valor total, o sea hasta por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 118,500.00) Esta garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas, deterioro físico normal, fortuito o por catástrofe natural. La vigencia de este seguro de caución será de 18 MESES A PARTIR DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 AL 28 OCTUBRE DEL 2026. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 29 días del mes de abril del 2025

ASEGURADORA RURAL, S. A.

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Revisado **Representante Legal**

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

ASEGURADORA RURAL
Te ayuda a crecer seguro y tranquilo

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUOF-33946-2025

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. CG909-00002171 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:	*NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ PROPIETARIO DE N&D CONSTRUCCIONES*
Beneficiario:	*MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO*
Monto asegurado:	*Q. 118,500.00*
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS número:	*30-2024*

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 29 días del mes de abril del año 2025

ASEGURADORA RURAL, S.A. SECCIÓN DE CAUCIÓN

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

GUATECOMPRAS

Publicación de documentos sobre un concurso

Mensaje de confirmación	
La adición de documentos al concurso se ha realizado exitosamente.	
13.may..2025 10:12:35	
Información publicada	
Entidad	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Unidad compradora	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Concurso (NOG)	24767603
Descripción del concurso	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Comentario	CERTIFICADOS DE CALIDAD.
Documentos asociados:	
1	24767603@CERTIFICADOS DE CALIDAD ESCUELA COLONIA NUEVA VIDA.pdf(2409 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

LABINSA

40765675 – 30054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2ª Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula, Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	5/02/2025	5/03/2025	28	ZAPATAS	13.68	15.35	30.80	39,531.98	213.62	3,038.22
2/2	5/02/2025	5/03/2025	28	ZAPATAS	13.99	15.50	30.90	40.381.96	214.01	3,043.85

OBSERVACIONES:

I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

TIMBRE DE INGENIERÍA Q. 1.00 6219708

LABINSA

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERÍA Y SOLUCIONES AVANZADAS

Vo. Bo.

LABINSA

40765675 – 30054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2ª Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula, Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	10/02/2025	10/03/2025	28	CIMIENTO CORRIDO	13.63	15.30	30.90	39,304.28	213.78	3,040.50
2/2	10/02/2025	10/03/2025	28	CIMIENTO CORRIDO	13.81	15.40	30.90	39,771.31	213.52	3,036.88

OBSERVACIONES: I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

LABINSA

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERÍA Y SOLUCIONES AVANZADAS

Vo. Bo.

TIMBRE DE INGENIERÍA Q. 1.00 6219571

LABINSA

40765675 – 30054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2ª Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula, Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	17/02/2025	17/03/2025	28	COLUMNAS C-1	13.95	15.50	30.80	40,202.70	213.06	3,030.25
2/2	17/02/2025	17/03/2025	28	COLUMNAS C-1	13.97	15.50	30.85	40,253.64	213.33	3,034.17

OBSERVACIONES:

I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

TIMBRE DE INGENIERÍA COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA Q. 1.00 2 Emitido Enero 2023
6219546

TIMBRE DE INGENIERÍA Q. 1.00 2

LABINSA

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERÍA Y SOLUCIONES AVANZADAS

Ingeniero Civil Colegiado No. 19,830

Vo. Bo.

LABINSA

40765675 – 30054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2ª Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula, Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	20/02/2025	20/03/2025	28	COLUMNAS C-2	13.57	15.30	30.75	39,326.34	213.90	3,042.25
2/2	20/02/2025	20/03/2025	28	COLUMNAS C-2	13.86	15.40	31.00	39,871.89	214.06	3,044.56

OBSERVACIONES:

I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

TIMBRE DE INGENIERÍA Q. 1.00 6219547

LABINSA

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERÍA Y SOLUCIONES AVANZADAS

Luis Donaldo Flores
Ingeniero Civil
Colegiado No. 12,000

Vo. Bo.

LABINSA

40765675 – 30054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2ª Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula, Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	22/02/2025	22/03/2025	28	COLUMNAS C-3	14.13	15.55	31.00	40,574.54	213.65	3,038.65
2/2	22/02/2025	22/03/2025	28	COLUMNAS C-3	13.99	15.50	30.90	40,398.94	214.10	3,045.10

OBSERVACIONES: I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

TIMBRE DE INGENIERÍA COLEGIO Q. 1.00 6219545

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERÍA Y SOLUCIONES AVANZADAS

LABINSA

Luis Gonzalo Flores
Ingeniero Civil
Colegiado No. 19,230

Vo. Bo.

LABINSA

40765675 – 30054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2° Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula, Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR. GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	18/02/2025	18/03/2025	28	SOLERA DE HUMEDAD	13.9	15.45	30.90	40,074.98	213.76	3,040.25
2/2	18/02/2025	18/03/2025	28	SOLERA DE HUMEDAD	13.97	15.50	30.85	40,272.51	213.43	3,035.50

OBSERVACIONES: I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

TIMBRE DE INGENIERÍA Q. 1.00 6219705

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERÍA Y SOLUCIONES AVANZADAS

Luis Gonzalo Gómez Ingeniero Civil Colegiado No. 13,430

Vo. Bo.

LABINSA

40765675 – 30054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2ª Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula, Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA. BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	28/02/2025	28/03/2025	28	SOLERA INTERMEDIA	13.95	15.50	30.80	40,210.25	213.10	3,030.80
2/2	28/02/2025	28/03/2025	28	SOLERA INTERMEDIA	13.99	15.50	30.90	40,319.69	213.68	3,039.15

OBSERVACIONES: I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

TIMBRE DE INGENIERÍA Q. 1.00 25 Emisión Enero 2023
6219569

TIMBRE DE INGENIERÍA Q. 1.00 25

LABINSA

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERÍA Y SOLUCIONES AVANZADAS

Luis Rodolfo Flores
Ingeniero Civil
Colegiado No. 13,820

Vo. Bo.

LABINSA

40765675 – 30054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2ª Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula, Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	12/03/2025	9/04/2025	28	SOLERA DE CORONA	13.79	15.40	30.85	39,769.45	213.51	3,036.71
2/2	12/03/2025	9/04/2025	28	SOLERA DE CORONA	13.77	15.40	30.80	39,726.61	213.28	3,033.48

OBSERVACIONES:

I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

TIMBRE DE INGENIERIA Q. 1.00 17 Enero 2025 6219561

TIMBRE DE INGENIERIA Q. 1.00 17

LABINSA

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERIA Y SOLUCIONES AVANZADAS

Vo. Bo.

LABINSA

40765675 - 30054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2° Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula, Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	24/03/2025	21/04/2025	28	SOLERA DE MOJINETE	14.04	15.55	30.80	40,574.54	213.65	3,038.65
2/2	24/03/2025	21/04/2025	28	SOLERA DE MOJINETE	13.99	15.50	30.90	40,398.94	214.10	3,045.10

OBSERVACIONES:

I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

TIMBRE DE INGENIERÍA Q. 1.00 15 Enero 2023
6219559

LABINSA

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERÍA Y SOLUCIONES AVANZADAS

Luis Ernesto Flores
Ingeniero Civil
Colegiado No. 12,230

Vo. Bo.

LABINSA

40765675 - 50054607
labinsalaboratorio@gmail.com
2ª Calle 14-10 Zona 1, Chiquimula. Chiquimula

INTERESADO: N&D CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO

NORMA: ASTM C39 / NTG 41017h1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

FECHA DE FUNDICIÓN: INDICADA

FECHA DE ENSAYO: INDICADA

RESULTADOS:

No. CILINDRO	FECHA FUNDICION	FECHA ENSAYO	EDAD EN DÍAS	ELEMENTO DE FUNDICIÓN	PESO EN Kg.	DIÁMETRO EN cm	ALTURA EN cm	CARGA EN KG	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA lb/plg²
1/2	5/04/2025	3/05/2025	28	PISO DE GRANITO + BASE 0.10 M	14.04	15.55	30.80	40,574.54	213.65	3,038.65
2/2	5/04/2025	3/05/2025	28	PISO DE GRANITO + BASE 0.10 M	13.99	15.50	30.90	40,398.94	214.10	3,045.10

OBSERVACIONES: I) MUESTRAS TOMADAS POR EL INTERESADO

II) EL INTERESADO PROPORCIONO:
EL REPRESENTANTE DE LA FUNDICION
FECHA DE HECHURA
No. DE CILINDROS

TIMBRE DE INGENIERÍA Q. 1.00 24 6219568

LABINSA

LABINSA
LABORATORIO, INGENIERÍA Y SOLUCIONES AVANZADAS

Vo. Bo.

Ferretería Sión
GUASTATOYA
ESPECIALISTAS EN TECHOS Y CONSTRUCCIONES TEL. 7945-2395

FERRETERIA SIÓN

ESPECIALISTAS EN TECHOS Y CONSTRUCCIONES

Guastatoya, 26 de enero 2025

EMPRESA: N&D CONSTRUCCIONES

PROYECTO. "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PRORVENIR GUASTATOYA EL PROGRESO."

Presente

Estimados señores,

A continuación se presentan las características técnicas del CEMENTO ROCAFUERTE PLUS 5800. El cual se le garantiza al cliente la calidad de los productos indicados, brindando todas las facilidades para realizar el muestreo requerido por los usuarios.

Adjuntamos las especificaciones en las hojas anexas.

Atentamente.

Control de Calidad
FERRETERIA SION GUASTATOYA

Ferretería Sión
GUASTATOYA
Especialistas en techos y construcciones



Cemento Estructural - 5800 PSI

Informe de Laboratorio

Laboratorio del Centro Tecnológico

15 avenida 18-01, Zona 6 La Pedrera

Tel: 22864178 Fax: 22864180 laboratoriocetec@cempro.com

cementos PROGRESO
Compartimos Sueños, Construimos Realidades.

Período de despacho del: 2021-07-01 al: 2021-07-31 # OT 39576-7

Planta de producción: San Miguel, Finca San Miguel, Km 46.5 Carretera al Atlántico, Sanarate, El Progreso, Guatemala C.A.

REQUERIMIENTOS FISICOS

Norma COGUANOR ASTM	ENSAYOS	Límite Especificado COGUANOR NTG 41095	Resultados Promedio	Desv. Estándar
NTG 41003 h4 ASTM C109	Resistencia a la compresión	(psi - MPa)	(psi - MPa)	(psi - MPa)
	1 días - Mínimo	1740 12	2772 19.11	106 0.73
	3 días - Mínimo	3480 24	4423 30.50	152 1.05
	7 días	No aplica	5168 35.63	269 1.86
	28 días	5800 40	6262 43.18	181 1.25
NTG 41003 h10 ASTM C191	Tiempo de fraguado			
	Inicial (minutos) - Mínimo	45	140	13.44
	Final (minutos) - Máximo	420	235	24.04
NTG 41014 h1 ASTM C151	Expansión en autoclave			
	% máximo	0.80	0.12	0.18
NTG 41014 h3 ASTM C1038	Expansión de mortero			
	% máximo 14 días	0.020	0.004	-
SGL-CT- CE-ME-01	Fineza 325 (pasa tamiz 45 µm) %	No aplica	96.85	0.75
NTG 41014 h2 ASTM C 204	Superficie de Blaine (cm^2/g)	No aplica	4568	113
NTG 41003 h3 ASTM C 185	Contenido de aire (volumen) %	No aplica	6.08	-
NTG 41003 h2 ASTM C 188	Densidad (g/cm^3)	No aplica	3.02	-


*Resistencia a 28 días del mes anterior

Nota: El cemento descrito en el tiempo de despacho indicado, cumple con los requerimientos físicos de la Normativa Guatemalteca COGUANOR NTG 41095 y la Normativa Internacional ASTM C-1157.

Este informe es original si cuenta con holograma de seguridad, el cual está identificado con un correlativo único, para verificar la validez del mismo puede comunicarse al 2286-4178 o al correo laboratoriocetec@cempro.com Los resultados de ensayos se refieren únicamente a las muestras presentadas.
No debe reproducirse este informe, salvo que se haga íntegramente.

oga
ACREDITADO
OGA-LE-052-13

Ing. María Luisa Ramírez Gómez
Jefe de Laboratorio



No. 41219 CETEC

Guastatoya, 26 de enero 2025

EMPRESA: N&D CONSTRUCCIONES

PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PRORVENIR GUASTATOYA EL PROGRESO.".

Presente

Estimados Señores,

A continuación se presentan las características técnicas del acero para refuerzo de hormigón fabricado por la Corporación Aceros de Guatemala según la norma ASTMA615/A615M-14y COGUANORNTG36011:2013, acero grado 40, HIERRO 3/8, 1/2, 5/8, 1/4, 3/4, 1.0 LEGITIMO, fabricados por ACEROS DE GUATEMALA.

ACEROGRADO40:

- Límitedefluencia(mínimo) 40,000libras/pulgada^2
- Esfuerzomáximo(mínimo) 60,000libras/pulgada^2
- %de elongación(mínimo): Varilla:
  #3, 2 11 %
  # 4,5,6,7y 8 12 %

Lavarillaproducidabajoestasespecificacionesvamarcadadeacuerdoalanormade lasiguientemanera:

AG3SG UA

LamarcasegúnlanormaASTMA615/A615M-14:
DondeA G, correspondeal nombredel fabricante (AcerosdeGuatemala).
Elnúmero**3**eselnúmerodedesignación ypuedesercualquiernúmero, desde3hasta8,eindicalacantidadde octavosdepulgadaquetieneeldiámetrodelavarilla,ej. 3 esiguala 3/8,4correspondea1/2,etc.
LaletraS,indicaquelasvarillasestánproducidasbajoestasespecifi caciones(ASTMA-615/A615M-14).

Corporación AG Aceros de Guatemala

G UAcorrespondealpaísdeprocedencia

FIGURA1

Ejemplo de Marcado de VarillaNo.3(3/8")Grado40



Las característicasfísicasson lasespecificadasporla normaASTMA 615/A615M-14, siendoestas:

- Pesounitarioexpresadoen lb/pie
- Espaciamiento(máximo)de corruga,enpulgadas
- Ancho(máximo)decordónde separación(ribete)enpulgadas
- Altura(mínima)delacorruga,enpulgadas.

Dichasespecificacionesse detallanen lasiguientetabla:

TABLA1

Númerode Designaciónde lasbarras, pesos nominales, dimensionesnominalesy requerimientosde lascorrugaciones

Número de designación de la barra	Peso Nominal (lb/pie)	DimensionesNominales			Corrugaciones(plg)		
		Diámetro(plg)	Área(plg^2)	Perímetro(plg)	Espaciamiento máximo	Alturamínima	Anchodevena máximo
3	0.376	0.375	0.11	1.178	0.262	0.015	0.143
4	0.668	0.500	0.20	1.571	0.350	0.020	0.191
5	1.043	0.625	0.31	1.963	0.437	0.028	0.239
6	1.502	0.750	0.44	2.356	0.525	0.038	0.286
7	2.044	0.875	0.60	2.749	0.612	0.044	0.334
8	2.670	1.000	0.79	3.142	0.700	0.050	0.383

Fuente:Tabla1-ASTM A615/A615M -14

Diámetro nominal (pulg)	Diámetro nominal (mm)	Peso por unidad
1/4	6.00	2.91

Fuente:Tabla1-ASTM A615/A615M -14

Se realizanensayosde dobladoa 180°de acuerdoanormaASTMy COGUANOR,utilizandounmandrildependiendodelamedidaaensayarde acuerdoa lasiguientetabla:

Medida	G40
3,4 y 5	3.5d*
6,7 y 8	5d

*d =diámetro nominal de la muestra

Cadaproducciónenparticularse respaldaconlosinformes decontroldecalidadduranteelproceso,realizadosporloslaboratoriosdelCentroIntegraldeCalidad(C.I.C.),loquegarantizaacadaproducciónenparticulardesde eliniciodesufabricaciónenlaaceríahastaelproductoterminado.

Paracompletarlagarantíaalcliente,de acuerdoalanorma**ASTMA 615**,se brindantodaslasfacilidadespararealizarlos re muestreosrequeridospornuestrosusuarios.

De acuerdo aloanteriorelusuariopuedeexigirelinformedeloscontrolesrealizadosen lavarilladespachadaidentificadosporelnúmerode coladarespectivo.

Atentamente,

ACEROS DE GUATEMALA, S.A. CONTROL DE CALIDAD LAMINADORAS

ControldeCalidadPlantaLam
inación SIDEGUA
AcerosdeGuatemala,S.A.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

TERNIUM INTERNACIONAL GUATEMALA, S.A.
GUATEMALA, C.A.

No. CERTIFICADO: 112 / 2025

CLIENTE: CUSTOMER: COMERCIAL MAYORISTA, S.A.	**DESTINO:** SHIP TO: 4a Calle 03-00 Zona 3 Barrio El Golfo Guastatoya, El Progreso	**REF. COMERCIAL:** Pedido: 7000531801 Factura: 7101633335; 7101633336 Orden de despacho: 7080813237; COMERCIAL REF: 7080813329 **FECHA:** 28-abr-25 DATE:

PRODUCTO: PRODUCT:	DIMENSIONES: DIMENSIONS:	NORMA REFERENCIA: REFERENCE SPECIFICATION:
TR-101 26 ZintroAlum D 14.0000 Pie	1060 x 25 x 4270 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 15.0000 Pie	1060 x 25 x 4575 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 16.0000 Pie	1060 x 25 x 4880 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 17.0000 Pie	1060 x 25 x 5185 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 18.0000 Pie	1060 x 25 x 5490 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 19.0000 Pie	1060 x 25 x 5795 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 20.0000 Pie	1060 x 25 x 6100 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 21.0000 Pie	1060 x 25 x 6400 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 22.0000 Pie	1060 x 25 x 6710 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 23.0000 Pie	1060 x 25 x 7015 x 0.38 mm	ASTM A792 como normas de referencia
TR-101 26 ZintroAlum D 24.0000 Pie	1060 x 25 x 7320 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 25.0000 Pie	1060 x 25 x 7625 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 30.0000 Pie	1060 x 25 x 9150 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 32.0000 Pie	1060 x 25 x 9760 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 34.0000 Pie	1060 x 25 x 10370 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 36.0000 Pie	1060 x 25 x 10980 x 0.38 mm	
TR-101 26 ZintroAlum D 40.0000 Pie	1060 x 25 x 12200 x 0.38 mm	
	(ancho x altura x largo x espesor) *(width x height x length x thickness)*	

Producto (Product)	Características Físicas (Physical Characteristics)				
	Ancho (1) (Width) (mm)	Altura (1) (Height) (mm)	Largo (1) Length (mm)	Espesor (1) Thickness (mm)	No. Lote Lot No.
TR-101 26 ZintroAlum D 14.0000 Pie	1060	25	4270	0.38	0015112915
TR-101 26 ZintroAlum D 15.0000 Pie			4575		0015112914
TR-101 26 ZintroAlum D 16.0000 Pie			4880		0015112904 0015112908
TR-101 26 ZintroAlum D 17.0000 Pie			5185		0015112903
TR-101 26 ZintroAlum D 18.0000 Pie			5490		0015112900 0015112898
TR-101 26 ZintroAlum D 19.0000 Pie			5795		0015112890
TR-101 26 ZintroAlum D 20.0000 Pie			6100		0015112966
TR-101 26 ZintroAlum D 21.0000 Pie			6400		0015112965 0015112962
TR-101 26 ZintroAlum D 22.0000 Pie			6710		0015112952
TR-101 26 ZintroAlum D 23.0000 Pie			7015		0015112963 0015112964
TR-101 26 ZintroAlum D 24.0000 Pie			7320		0015112960
TR-101 26 ZintroAlum D 25.0000 Pie			7625		0015112959
TR-101 26 ZintroAlum D 30.0000 Pie			9150		0015113018 0015113006
TR-101 26 ZintroAlum D 32.0000 Pie			9760		0015113007
TR-101 26 ZintroAlum D 34.0000 Pie			10370		0015113008
TR-101 26 ZintroAlum D 36.0000 Pie			10980		0015113009
TR-101 26 ZintroAlum D 40.0000 Pie			12200		0015112984 0015112998 0015112999

OBSERVACIONES:
NOTES:
(1) Valores validados durante la fabricación del producto en línea productiva del fabricante aplicable

Ing. Edwin Sánchez
CALIDAD
QUALITY

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

Ternium


TERNIUM INTERNACIONAL GUATEMALA, S.A. Pag.01/ 01

GUATEMALA, C.A. **No. CERTIFICADO:** **018 / 2025**

CLIENTE: CUSTOMER: COMERCIAL MAYORISTA, S.A	**DESTINO:** SHIP TO: 4a. Calle 03-00 Zona 3 Barrio El Golo, Guastatoya, El Progreso	**REF. COMERCIAL:** Pedido: 7000511319 Factura: 7101607788; 7101611947 COMERCIAL REF: Orden de despacho: 7080770842; 7080778092 **FECHA:** DATE: 31-ene-25

PRODUCTO: PRODUCT:	**DIMENSIONES:** DIMENSIONS:	**NORMA REFERENCIA:** REFERENCE SPECIFICATION:
Perfil "C" 16 Negro 2x6" (51x152mm) x 6m	51 x 152 x 6000 x 1.50 mm	
Perfil "C" 16 Negro 2x4" (51x102mm) x 6m	51 x 102 x 6000 x 1.50 mm	JIS G3350 y G3132 como normas de referencia
	(ancho x altura x largo x espesor) *(width x height x length x thickness)*	

Producto (Product)	**Características Físicas** (Physical Characteristics)				
	Ancho (1) (Width) (mm)	**Altura** (1) (Height) (mm)	**Largo** (1) Length (mm)	**Espesor** (1) Thickness (mm)	**No. Lote** Lot No.
Perfil "C" 16 Negro 2x6" (51x152mm) x 6m	51	152	6000	1.50	---
Perfil "C" 16 Negro 2x4" (51x102mm) x 6m	51	102	6000	1.50	---



OBSERVACIONES:
NOTES:

(1) Valores validados durante la fabricación del producto mediante los controles operativos aplicables.

Ing. Edwin Sánchez
CALIDAD
QUALITY

FYACCA07002 REV.08

Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE OBRAS

LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS Nº 0215

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL GUASTATOYA EL PROGRESO GUATEMALA, C. A.

ACTA DE RECEPCION NUMERO 09-2025
IDENTIFICACION DEL PROYECTO NOG 24767603

En el municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso siendo las diez horas en punto el día lunes doce de mayo del año dos mil veinticinco; reunidos en el área donde se ejecutó el proyecto; **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO."**; los miembros de la comisión receptora y liquidadora integrada por Melvin Mauricio Morales Rodas, Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación; Beverly Mishell Cruz Orellana, Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación y Rudy Danilo Orellana Orellana, Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal; quienes fueron nombrados mediante el punto QUINTO del acta de sesiones ordinarias número 01-2025 de fecha uno de enero del año dos mil veinticinco, acompañados por el señor Norman Estuardo Orellana Ramírez, propietario y representante legal de la empresa denominada **"N&D CONSTRUCCIONES."**, el ingeniero José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** De conformidad con el contrato administrativo número TREINTA guion dos mil VEINTICUATRO (30-2024), de fecha trece de diciembre de dos mil veinticuatro, suscrito entre el señor Norman Estuardo Orellana Ramírez, propietario de la empresa denominada: **"N&D CONSTRUCCIONES"**, para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO". SEGUNDO:** El señor Norman Estuardo Orellana Ramírez, representante legal de la empresa **"N&D CONSTRUCCIONES"**, mediante nota de fecha cinco de mayo de dos mil veinticinco, dirigida al señor Alcalde Municipal, en la cual solicita la recepción del proyecto ya que se encuentra totalmente finalizado; así mismo el informe del ingeniero José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, de fecha seis de mayo de dos mil veinticinco, mediante el cual hace notar que luego de haber supervisado físicamente lo ejecutado con relación a planos y demás documentos el proyecto en referencia se encuentra totalmente terminado en sus renglones de trabajo, por lo que manifiesta que la obra se ejecutó en un 100% de avance físico; según los renglones finales que se detallan: ----------

Núm.	DESCRIPCION DEL REGLON	CANTIDAD	UNIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES	130.00	M2
2	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES Y CORTE DE CONCRETO PARA EL LEVANTADO DE CIMENTACION	1.00	UNIDAD
3	EXCAVACION PARA CIMENTACION	20.00	M3
4	ZAPATAS	11.00	UNIDAD
5	CIMIENTO CORRIDO	48.00	ML
6	MURO DE CIMENTACION	27.00	M2
7	COLUMNAS C-1	11	UNIDAD
8	COLUMNAS C-2	2.00	UNIDAD
9	COLUMNAS C-3	8.00	UNIDAD
10	SOLERA DE HUMEDAD	48.00	ML
11	LEVANTADO DE MURO	88.00	M2
12	SOLERA INTERMEDIA	90.00	ML
13	SOLERA DE CORONA	48.00	ML
14	SOLERA DE MOJINETE	26.00	ML
15	ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA	130.00	M2
16	PISO DE GRANITO-BASE DE 0.10m	115.00	M2

17	REPELLO + CERNIDO	176.00	M2
18	INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION	18.00	UNIDAD
19	INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA	16.00	UNIDAD
20	PUERTA TIPO P-1	2.00	UNIDAD
21	VENTANERIA DE PVC + BALCON METALICO	28.00	M2
22	INSTALACION PLUVIAL	1.00	UNIDAD
23	PINTURA PARA AULAS NUEVAS	176.00	M2
24	EQUIPAMIENTO DE AULAS	2.00	UNIDAD
25	SEÑALIZACION	1.00	UNIDAD
26	LIMPIEZA FINAL	1.00	UNIDAD

TERCERO: Luego de la verificación se procede a la **RECEPCIÓN** del Proyecto antes detallado a entera satisfacción de lo ejecutado, razón por la cual por este acto la Comisión Receptora y Liquidadora se pronuncia favorablemente a lo ejecutado por la empresa **"N&D CONSTRUCCIONES"** siendo el representante legal el señor Norman Estuardo Orellana Ramírez. **CUARTO:** Finalmente esta comisión, solicita que a nivel administrativo se requiera al Director Financiero de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal, un informe financiero del presente proyecto para poder proceder posteriormente con el acta de liquidación respectiva. **QUINTO:** De acuerdo a lo anterior se deja constancia plena que el día de hoy se **RECEPCIONA** el proyecto correspondiente y que no tenemos ningún tipo de impedimento para realizar dicha diligencia. **CIERRE:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, treinta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha, la que previa lectura se acepta, ratifica y se firma para constancia legal, damos fe quienes en ella intervenimos. ----------

Melvin Mauricio Morales Rodas
Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación
Miembro Titular de la Comisión de Recepción

Beverly Mishell Cruz Orellana
Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación
Miembro Titular de la Comisión de Recepción

Rudy Danilo Orellana Orellana
Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal
Miembro Titular de la Comisión de Recepción

Norman Estuardo Orellana Ramírez
Propietario y Representante Legal de la Empresa
N&D CONSTRUCCIONES

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipal

COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 063-2025 de fecha veinticuatro de junio de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 063-2025

Guastatoya, 24 de junio de 2025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

ASUNTO: EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION del evento: **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**

La comisión de Recepción y Liquidación remite copia del Acta de Liquidación de obras número 11-2025 con fecha **veinte de junio de dos mil veinticinco** para su aprobación y en el cual refieren que comparecieron los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras, misma que establece lo siguiente:

Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE OBRAS

LIBRO DE ACTAS DE LIQUIDACION DE OBRAS Nº 0178

ACTA DE LIQUIDACION NUMERO 11-2025

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. NOG 24767688 — En el municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso siendo las nueve horas en punto el día viernes veinte de junio del año dos mil veinticinco; constituidos en el área que ocupa la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Guastatoya, la COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION; integrada por Melvin Mauricio Morales Rodas, Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación; Beverly Mishell Cruz Orellana, Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación y Rudy Danilo Orellana Orellana, Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal; para dejar constancia de lo siguiente **PRIMERO:** la Comisión de Recepción y Liquidación de obras, nombrados por el Concejo Municipal, contenido en el punto QUINTO del acta de sesiones ordinarias número (01-2025), de fecha uno de enero del año dos mil veinticuatro, se constituyen para Liquidar el proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.". SEGUNDO:** Se deja constancia que la obra ya fue recepcionada de conformidad con el acta de recepción número **CERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO** (09-2025) de fecha **DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO** (12/05/2025). **TERCERO:** por encontrarse el proyecto **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.",** entregado en un cien por ciento según informe del supervisor de esta municipalidad, esta Comisión procede a Liquidar el contrato número **TREINTA GUION DOS MIL VEINTICUATRO** (30-2024), suscrito de fecha **TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO** (13/12/2024), por un monto de **SETECIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 790,000.00). CUARTO:** de conformidad con el informe financiero de liquidación presentado por el director financiero, se procede a detallar lo siguiente: ———

RESUMEN DE LIQUIDACION

Contrato No. 30-2024	**Monto Q. 790,000.00**
Cheque No. 80911; Fecha: 19 de junio del 2025; Pago de liquidación del proyecto.	
	Total Q. 126,463.20

Por lo descrito en el cuadro que antecede, la comisión receptora y liquidadora de obras de la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, hace constar que no existe ningún adeudo a la empresa mercantil, conforme al aporte y partida correspondiente, considerando que todo lo manifestado en el presente acto la Comisión Liquidadora de Obras municipales aprueba la liquidación del contrato administrativo 30-2024 del proyecto: **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** de fecha trece de diciembre de dos mil veinticuatro, con la entidad mercantil denominada **"N&D CONSTRUCCIONES"** a través del propietario de la Empresa **Norman Estuardo Orellana Ramírez. QUINTO:** Se eleva a la autoridad administrativa superior el acta correspondiente para su aprobación según Artículo 47 del Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado. **SEXTO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, media hora después de su inicio, la que previa lectura es ratificada y firmada de conformidad. ———

Melvin Mauricio Morales Rodas
Comisión de Recepción y Liquidación

Beverly Mishell Cruz Orellana
Comisión de Recepción y Liquidación

Rudy Danilo Orellana Orellana
Comisión de Recepción y Liquidación

COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

SECRETARIA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

La Autoridad Administrativa Superior,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado DECRETO NÚMERO 57-92 de El Congreso de la República de Guatemala, establece "Aprobación de la liquidación. La Comisión deberá practicar la liquidación, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación. Esta autoridad deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta favorablemente.".

CONSIDERANDO:

Que el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, establece. "El saldo que existiera a favor del contratista en la liquidación, se le pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la autoridad administrativa superior de la entidad o dependencia interesada apruebe la liquidación del contrato, o treinta (30) días después de que haya transcurrido el plazo de un mes que se indica en el artículo 57 de la Ley, sin que se emita resolución con relación al proyecto de liquidación presentado por el contratista.".

POR TANTO:

Ésta Autoridad Administrativa Superior con fundamento en lo considerado, y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas, y la Ley de Contrataciones del Estado,

RESUELVE:

I. Se tiene por recibido el expediente remitido por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras.

II. **APROBAR**, lo actuado por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras en el Acta de Liquidación de Obras número 11-2025 la que hace referencia al proyecto denominado **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**

III. Se ordena hacer la publicación en el portal Guatecompras para los efectos consiguientes.

IV. Transcríbase a donde corresponde para los efectos consiguientes.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE OBRAS

LIBRO DE ACTAS DE LIQUIDACION DE OBRAS Nº 0178

ACTA DE LIQUIDACION NUMERO 11-2025

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. NOG 24767603 —— En el municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso siendo las nueve horas en punto el dia viernes veinte de junio del año dos mil veinticinco; constituidos en el área que ocupa la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Guastatoya, la COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION; integrada por Melvin Mauricio Morales Rodas, Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación; Beverly Mishell Cruz Orellana, Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación y Rudy Danilo Orellana Orellana, Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal; para dejar constancia de lo siguiente **PRIMERO:** la Comisión de Recepción y Liquidación de obras, nombrados por el Concejo Municipal, contenido en el punto QUINTO del acta de sesiones ordinarias número (01-2025), de fecha uno de enero del año dos mil veinticuatro, se constituyen para Liquidar el proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.". SEGUNDO:** Se deja constancia que la obra ya fue recepcionada de conformidad con el acta de recepción número **CERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO (09-2025)** de fecha **DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (12/05/2025). TERCERO:** por encontrarse el proyecto **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.",** entregado en un cien por ciento según informe del supervisor de esta municipalidad, esta Comisión procede a Liquidar el contrato número **TREINTA GUION DOS MIL VEINTICUATRO (30-2024),** suscrito de fecha **TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (13/12/2024),** por un monto de **SETECIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 790,000.00). CUARTO:** de conformidad con el informe financiero de liquidación presentado por el director financiero, se procede a detallar lo siguiente: ----------

RESUMEN DE LIQUIDACION

Contrato No. 30-2024 **Monto Q. 790,000.00**

Cheque No. 80911; Fecha: 19 de junio del 2025; Pago de liquidación del proyecto.	Total	Q. 126,463.20

Por lo descrito en el cuadro que antecede, la comisión receptora y liquidadora de obras de la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, hace constar que no existe ningún adeudo a la empresa mercantil, conforme al aporte y partida correspondiente, considerando que todo lo manifestado en el presente acto la Comisión Liquidadora de Obras municipales aprueba la liquidación del contrato administrativo 30-2024 del proyecto: **"MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** de fecha trece de diciembre de dos mil veinticuatro, con la entidad mercantil denominada **"N&D CONSTRUCCIONES"** a través del propietario de la Empresa **Norman Estuardo Orellana Ramírez. QUINTO:** Se eleva a la autoridad administrativa superior el acta correspondiente para su aprobación según Artículo 47 del Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado. **SEXTO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, media hora después de su inicio, la que previa lectura es ratificada y firmada de conformidad. ----------

Melvin Mauricio Morales Rodas
Comisión de Recepción y Liquidación

Beverly Mishell Cruz Orellana
Comisión de Recepción y Liquidación

Rudy Danilo Orellana Orellana
Comisión de Recepción y Liquidación

COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!