MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUN. ..PALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. **297** NOG: **26136481** CONTRATO No. **08-2025**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**90.00%**			
Q. 1,700,000.00		Q. 1,487,500.00	Q. 297,500.00	Q. 1,190,000.00
32 00 002 000 001 331 31-0101-0004				
Aporte MUNICIPALIDAD				
Q. 250.00		Q. 218.75	Q. 43.75	Q. 175.00
32 00 002 000 001 331 22-0101-0001				
Aporte COMUNIDAD				
Q. 250.00		Q. 218.75	Q. 43.75	Q. 175.00
32 00 002 000 001 331 31-3101-0002				
TOTALES		Q. 1,487,937.50	Q. 297,587.50	Q. 1,190,350.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora, recibo 7-b, factura.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

Factura

NORMAN ESTUARDO , ORELLANA RAMÍREZ
Nit Emisor: 9303006
N & D CONSTRUCCIONES
COLONIA LLANOS DEL PINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
91BDFD03-3ECC-4EC0-948B-69F28AC31677
Serie: 91BDFD03 Número de DTE: 1053576896
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 16-sep-2025 11:00:25
Fecha y hora de certificación: 16-sep-2025 11:00:25
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO. MONTO DE ESTIMACION Q. 1,487,937.50 (-) AMORTIZACION Q. 297,587.50 (=) LIQUIDO A RECIBIR Q. 1,190,350.00	1,487,937.50	0.00	0.00	1,487,937.50	IVA	159,421.875000
			TOTALES:		0.00	0.00	1,487,937.50	IVA	159,421.875000

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 06 de Agosto de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **08-2025** de fecha 02 de Junio de 2025, ejecutado por la empresa **N&D CONSTRUCCIONES**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Agosto de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **90.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.

SUPERVISION DE OBRAS

Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	**Contrato Municipal.**
Aldea Las Morales, Guastatoya, El Progreso	08-2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Las Morales, Guastatoya, El Progreso
Contratista. N&D CONSTRUCCIONES **Monto Contratado.** Q 1,700,500.00	**Ubicación del proyecto.** Aldea Las Morales, Guastatoya, El Progreso **Avance Físico.** 90.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 06 de Agosto de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	350.00	ML	Q 23.70	Q 8,295.00	Q 8,295.00	100%
2	CORTE DE CAJUELA	260.00	M3	Q 203.50	Q 52,910.00	Q 52,910.00	100%
3	NIVELACION Y CONFORMACION DE RASANTE	1,750.00	M2	Q 121.25	Q 212,187.50	Q 212,187.50	100%
4	BASE GRANULAR (T=0.15 M)	1,750.00	M2	Q 179.00	Q 313,250.00	Q 313,250.00	100%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO T=0.15 M 4,000 PSI	1,481.54	M2	Q 365.75	Q 541,872.50	Q 541,872.50	85%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	600.00	ML	Q 32.40	Q 19,440.00	Q 19,440.00	72%
7	BORDILLO PREFABRICADO	300.00	ML	Q 167.15	Q 50,145.00	Q 50,145.00	44%
8	RAMPAS DE INGRESO Y EGRESO	-	M2	Q 454.85	Q -	Q -	0%
9	MURO TIPO GAVION	46.00	ML	Q 7,225.00	Q 332,350.00	Q 332,350.00	100%
					Q 1,530,450.00	**Q 1,530,450.00**	**90.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **90.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle que sirve de acceso hacia la aldea las morales y el subinal, por el caserio el brasilar, de guastatoya, el progreso, la cual se encuentra de terraceria y se va a mejorar utilizando pavimento

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Las Morales, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.













SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	**Departamento: EL PROGRESO**
Comunidad: ALDEA LAS MORALES	**Fecha de Contrato: 02/06/2025**
Fecha de Inicio: 06/06/2025	**Fecha de Supervision: 06/08/2025**
Fecha de Finalizacion: 05/12/2025	**Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
Contrato No.: 08-2025	**Valor del Proyecto: Q.1,700,500.00**
Modificaciones:	**Valor Original: Q.1,700,500.00**
Constructora: N&D CONSTRUCCIONES	**Telefono:**
Representante legal: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	350.00	ML	Q 23.70	Q 8,295.00					350.00	Q 8,295.00	350.00	Q 8,295.00	0.49%
2	CORTE DE CAJUELA	260.00	M3	Q 203.50	Q 52,910.00					260.00	Q 52,910.00	260.00	Q 52,910.00	3.11%
3	NIVELACION Y CONFORMACION DE RASANTE	1,750.00	M2	Q 121.75	Q 212,187.50					1,750.00	Q 212,187.50	1,750.00	Q 212,187.50	12.48%
4	BASE GRANULAR (T=0.15 M)	1,750.00	M2	Q 179.00	Q 313,250.00					1,750.00	Q 313,250.00	1,750.00	Q 313,250.00	18.42%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO T=0.15 M 4,000 PSI	1,740.00	M2	Q 365.75	Q 636,405.00					1,481.54	Q 541,872.50	1,481.54	Q 541,872.50	31.87%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	830.00	ML	Q 32.40	Q 26,892.00					600.00	Q 19,440.00	600.00	Q 19,440.00	1.14%
7	BORDILLO PREFABRICADO	680.00	ML	Q 167.15	Q 113,662.00					300.00	Q 50,145.00	300.00	Q 50,145.00	2.95%
8	RAMPAS DE INGRESO Y EGRESO	10.00	M2	Q 454.85	Q 4,548.50					-	Q -	-	Q -	0.00%
9	MURO TIPO GAVION	46.00	ML	Q 7,225.00	Q 332,350.00					46.00	Q 332,350.00	46.00	Q 332,350.00	19.54%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 1,700,500.00						Q 1,530,450.00		Q 1,530,450.00	90.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 1,530,450.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 306,090.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 34,010.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q 1,224,360.00

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ

Guastatoya, 05 de Agosto de 2025

SEÑORES
ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

Por medio de la Presente, me dirijo a usted para informarles que el proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA EL PROGRESO,** ya se encuentra a un **AVANCE FISICO DEL 90.00%** por lo que solicito se pueda emitir la supervisión necesaria para emitir informe.

Sin otro particular, de usted me suscribo

ATENTAMENTE:

NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
PROPIETARIO
N&D CONSTRUCCIONES

N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA EL PROGRESO
90.00% 05 DE AGOSTO DE 2025



LLANOS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ





LLANOS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ





LLANOS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

N&D CONSTRUCCIONES

ESTIMACION DE TRABAJO No.1

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA EL PROGRESO
Contrato No. 08-2025

Monto Original del Contrato: Q. 1,700,500.00

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES	Cantidad Contratada				Cantidad EJECUTADA				Cantidad pendiente de EJECUTAR		
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Este	Acumulado	Q	%	Este	Q	%
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	350.00	Q 23.70	Q 8,295.00	350.00	0.00	Q 8,295.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2	CORTE DE CAJUELA	M3	260.00	Q 203.50	Q 52,910.00	260.00	0.00	Q 52,910.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3	NIVELACION Y CONFORMACION DE RASANTE	M2	1750.00	Q 121.25	Q 212,187.50	1750.00	0.00	Q 212,187.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4	BASE GRANULAR (T=0.15 M)	M2	1750.00	Q 179.00	Q 313,250.00	1750.00	0.00	Q 313,250.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO T= 0.15 M 4,000 PSI	M2	1740.00	Q 365.75	Q 636,405.00	1580.00	0.00	Q 577,885.00	90.80%	160.00	Q 58,520.00	9.20%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	ML	830.00	Q 32.40	Q 26,892.00	420.00	0.00	Q 13,608.00	50.60%	410.00	Q 13,284.00	49.40%
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	680.00	Q 167.15	Q 113,662.00	119.00	0.00	Q 19,890.85	17.50%	561.00	Q 93,771.15	82.50%
8	RAMPAS DE INGRESO Y EGRESO	M2	10.00	Q 454.85	Q 4,548.50	0.00	0.00	Q -	0.00%	10.00	Q 4,548.50	100.00%
9	MUROS TIPO GAVION	ML	46.00	Q 7,225.00	Q 332,350.00	46.00	0.00	Q 332,350.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
	Total cantidad contratada				Q 1,700,500.00	Cantidad ejecutada		Q 1,530,376.35	90.00%		Q 170,123.65	10.00%

Monto bruto de esta Estimación	Q	1,530,376.35
Anticipo	Q	340,100.00
Amortización de Anticipos 20%	Q	306,075.27
Monto neto de esta Estimación	Q	1,224,301.08
Menos 1er. Pago Consejo de Desarrollo		
Menos 2do Pago Consejo de Desarrollo		
Menos 1er. pago Municipalidad		
Menos 2do. Pago Municipalidad		
Menos 3er. Pago Consejo de Desarrollo		
Menos 3er. Pago Municipalidad		
Liquido a Recibir	Q	1,224,301.08

NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
N&D CONSTRUCCIONES

LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
ING. CIVIL
ING. CIVIL LUIS LEONEL URIZAR
SUPERVISOR DE OBRA
COLEGIADO No. 14001

Vo.Bo. JOSUE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Guatemala, 05 DE AGOSTO DE 2025

Prevención
Confianza

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS - DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA -

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2915/06/2025

No. CONTRATO	08-2025
FECHA CONTRATO	02/06/2025
MONTO CONTRACTUAL	1,700,500.00
NOG	26136481
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
EMPRESA EJECUTORA	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 05/06/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2915/06/2025

CONTRATO No.	08-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	12/06/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0194

ACTA DE INICIO NO. 14-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 26136481, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del dia viernes seis de junio de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elias Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejia, Supervisor de Obras Municipales; Norman Estuardo Orellana Ramirez, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquin Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos provenientes del aporte constitucional para la inversión del ejercicio fiscal 2,025 de forma tripartita (Consejo Departamental de Desarrollo, Municipalidad, Consejo Comunitario de Desarrollo); por un Valor de Un Millón Setecientos Mil Quinientos Quetzales Exactos (Q. 1,700,500.00), con un plazo de seis meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **N&D CONSTRUCCIONES,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 26136481, Según Contrato Administrativo No. 08-2025 de fecha dos de junio del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leida se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ------

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquin Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Norman Estuardo Orellana Ramirez
Representante de la empresa

Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz
Supervisor Residente

LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4 001

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales



Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0193

ACTA DE INICIO NO. 13-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 26000857, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día jueves veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales: Neftali Balcarcel Orellana, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquin Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos provenientes del aporte constitucional para la inversión del ejercicio fiscal 2,025 de forma tripartita (Consejo Departamental de Desarrollo, Municipalidad, Consejo Comunitario de Desarrollo); por un Valor de Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Veintinueve Quetzales con Sesenta y Dos Centavos (Q. 999,929.62), con un plazo de cinco meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **FERRCONS BALCARCEL,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 26000857, Según Contrato Administrativo No. 07-2025 de fecha veintiséis de mayo del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ----------

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquin Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Neftali Balcarcel Orellana
Representante de la empresa

Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz
Supervisor Residente

LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4,001


Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2915/06/2025


CONTRATO No.	08-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	28/06/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de gaviones y el armado de los mismos, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA












BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2915/06/2025

CONTRATO No.	08-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	15/07/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de gaviones y la construcción de transversales, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
















BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2915/06/2025

CONTRATO No.	08-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	22/07/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de base para la fundición del pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2915/06/2025

CONTRATO No.	08-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	5
FECHA	09/08/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la fundicion de pavimento, y la fundicion de bordillos y cunetas
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





















RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B **No. 656708**

FECHA: DIA 10 | MES 09 | AÑO 2025

Un millon ciento noventa mil quetzales con

POR 00/100

CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
	VARIOS		
TASAS	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO Pago del 90.00% segundo desembolso del		
MULTAS	CONCEPTO proyecto mejoramiento camino rural caserio		
OTROS	VARIOS el Brasilar hacia aldea las Morales, Guastatoya, El Progreso. SNIP No. 336927, convenio 08-2025, fuente 21		
LECTURA DE CONTADOR	ACTUAL ANTERIOR		Q1,190,000.00
OBSERVACIONES:		TOTAL	Q. Q1,190,000.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL — CUENTA — SUB-CUENTA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

ORIGINAL-ENTERANTE

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. BJ-5875 Clas.: 926-12-8-1-4-97 DEL 28-06-97.

4035611 T-0340 2045310 87

FORMAS BROS STANDARD, S. A. PBX: 2428-5900 - NIT: 1312227-7 - 75000 - 11/2004 DEL No. 650,001 AL No. 725,000 SERIE B. ENVIO MUNICIPAL No. 65348 DEL 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO 0-4-19-2024 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2022-300-201-22-001-0K-20 SAT DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 005755 FOLIO 7.

www.standard-ex.com

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **TERCERO** del acta **59-2025** de fecha once de agosto de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

TERCERO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/332-2025, de fecha 11 de agosto de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Contrato administrativo número 08-2025 de fecha 02 de junio de 2025, ejecutado por la empresa **N&D CONSTRUCCIONES**, presentó informe del 90% de avance físico. solicito que apruebe el pago del 90% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **N&D CONSTRUCCIONES** siendo su propietario el señor **NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ**. " Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 1) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 90%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales…". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en lo considerado y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente de mérito. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 90%, a favor de la empresa mercantil **N&D CONSTRUCCIONES**, propiedad del señor **NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ** de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta con el contrato 08-2025. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) llegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!